

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 038	Fecha Informe: 22 - 03 - 2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS			Personal Encargado: MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B
Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DIARIO N° 038-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP						

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

Se actualizo el cuaderno de obra.

-Asiento N° 313 del Supervisor (14.03.22).

El supervisor indica que el contratista debe tomar en cuenta:

I. A través de Carta CE N° 186-2022/S.SST(P) se da conformidad a los PETS de uso y manipulación de pirotécnicos a fin de continuar con los trabajos de galería de emergencia, que además debe considerar

1. Liberación de terreno

2. Liberación de procedimientos

La verificación debe realizarse con anticipación y previo aviso y debe existir conformidad de ambas partes.

II. El contratista cuenta con documentos de liberación de áreas auxiliares, permiso para almacenamiento de explosivos, para que se pueda avanzar la obra y recuperar el atraso.

III. Queda pendiente implementar los alcances de SERFOREN LAS POLIGONALES DEL SECTOR 8 Y 9, DONDE SE UBICAN POLIGONALES CERRADAS YA FALTA DEFINIR la alcantarilla km 6+200, reservorio contra incendios para sala técnica y de control del túnel principal, portal inicial y galería de emergencia.

Sobre este asiento se reitera el asiento N° 288 del contratista en su punto II.

2. OCURRENCIAS

-Perforación de roca y desquinche de material

-Ubicación y Perforación de puntos para colocación de pernos.

-Armado de nueva poza de sedimentación

-Vaciado de rampa para ingreso de equipo a Planta de concreto.

-Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Planta industrial de Santa Rosa.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 22.03.2022

Personal clave:

1. Ingeniero residente

2. Gerente de producción

3. Especialista en túnel

4. Ingeniero de control de calidad

5. Responsable de contrato

6. Biólogo

b. Maquinaria y equipo:

-02 jumbos

-01 motoniveladora

-01 cargador frontal

-01 mezcladora

-01 rodillo

-05 volquetes

-01 camión grúa

-03 excavadoras

Recomendaciones:

-Se recomienda el registro de firmas diarias.

Auditoría Fecha De Creación:

24-03-2022

Auditoría Fecha De Edición:

24-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

22-03-2022

Actividades:

Perforacion de roca en Galeria de emergencia

CDescripcion :

1 Perforacion de roca para colocación de pernos

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

22-03-2022

Actividades:

Poza de sedimentacion

CDescripcion :

2 Armado de poza de sedimentacion

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

22-03-2022

Actividades:

Ubicacion de Pernos

CDescripcion :

3

EL área de topografía de contratista marca los puntos donde se van a perforar para la colocación de pernos

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)