



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	53	24 - 03 - 2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa			

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 24/03/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+500, 3+560, 3+680, 5+120, 7+980 y 8+900.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+803, 5+540, 5+690, 8+220, 8+660, 9+145 Y 10+200.
TRABAJOS DE PERFORACION Y VOLADURA EN EL KM. 3+080.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS GESTIONES DEL NUEVO DME, DEFINICION DE TRABAJOS DE ROCA ACOMODADA POR VOLTEO Y PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO.

Auditoria Fecha De Creación:

24-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

25-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

24-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 3+560

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

24-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 7+980.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)