



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	052-2022- - NAC M - ESC -DO PVN - MTC	24 - 03 - 2022	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

[Ver imagen completa](#)
 [Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME N° 052-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL JUEVES 24 DE MARZO DEL 2022

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

SE TIENE PRECENCIA DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD DEL PVN, ESTAN REALIZANDO LABORES PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES A LA PAO 13 POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SE ACOMPAÑO AL ING. FERMIN PORRAS ESPECIALISTA DE COSTOS DE LA DIR. DE CONTROL Y CALIDAD DEL PVN. A TODOS LOS ACCESOS VEHICULARES CONSIDERADOS EN LA PAO N° 13



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 111+500 AL KM 115+500

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPOGRAFOS

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

REALIZAR LIMPIEZA PERMANENTE YA QUE SE PRESENTAN DESPRENDIMIENTO DE PIEDRAS Y TIERRA EN DIFERENTES ZONAS DE LA OBRA, ESTO POR ACCION DE LAS LLUVIAS (POCA INTENSIDAD) Y LA GRAVEDAD.

Auditoria Fecha De Creación:

24-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

25-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

24-03-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+780

CDescripcion _____ :

ING. FERMIN PORRA ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD DEL PROVIAS NACIONAL - MTC
ING. ANGEL JAVIER BALANDRA ARIAS JEFE DE SUPERVISION.
VERIFICACION DE ACCESOS PARA LA APROBACION DE LA PAO N° 13 Y SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

24-03-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 111+500 AL KM 112+500

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

24-03-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS KM 112+500 AL KM 113+500

CDescripcion _____ :

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-03-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 113+500 AL KM 114+500

CDescripcion _____ :

4 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-03-2022

Actividades:

UBICACION: KM 114+500 AL KM 115+500

CDescripcion _____ :

5 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD EN LA PLATAFORMA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)