



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	54	25 - 03 - 2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>			

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 25/03/2022.

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+600, 3+080, 5+120, 7+970 Y 8+850.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+800, 5+504, 5+690, 6+350, 8+660, 9+145 Y 10+200.  
TRABAJOS DE PERFORACION EN EL KM. 3+580.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES PARA EL NUEVO DME.

#### Auditoria Fecha De Creación:

25-03-2022

#### Auditoria Fecha De Edición:

26-03-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

25-03-2022

**Actividades:**

CANAL REVESTIDO KM. 10+200.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 05

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

25-03-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 8+850

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 RODILLO

01 TRACTOR

03 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

2

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

25-03-2022

**Actividades:**

PASE DE RIEGO KM. 5+405

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3

PERSONAL 04

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

25-03-2022

**Actividades:**

PERFORACION KM. 3+580

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

4

EQUIPOS:  
01 COMPRESORA  
03 MARTILLOS  
08 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

25-03-2022

**Actividades:**

ENROCADO DE PROTECCION KM. 0+600

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

04 PERSONAL

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)