



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 58	<b>Fecha Informe:</b> 30 - 03 - 2022	<b>Nombre De La Obra:</b> ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer	
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 30/03/2022

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+700, 0+900, 3+090, 3+580 y 5+620.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+803, 4+850, 6+350, 7+800 Y 12+080.  
TRABAJOS DE PERFORACION EN EL KM. 3+460.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO Y PERMISOS PARA EL NUEVO DME.

**Auditoria Fecha De Creación:**

30-03-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

31-03-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

30-03-2022

**Actividades:**

PUENTE LA ACHIRANA EXCAVACION KM. 0+160

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES

01 EXCAVADORA

06 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

30-03-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+700

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

03 VOLQUETES

04 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

30-03-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+900

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 MOTONIVELADORA  
01 CISTERNA  
01 RODILLO  
04 VOLQUETES  
03 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

3



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

30-03-2022

**Actividades:**

PASE DE RIEGO KM. 4+850.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
03 PERSONAL

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

30-03-2022

**Actividades:**

CANAL REVESTIDO KM. 7+800

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 10

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)