

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 59	<b>Fecha Informe:</b> 31 - 03 - 2022	<b>Nombre De La Obra:</b> ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 31/03/2022

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 2+860, 3+580 Y 8+100.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 3+631, 4+850 Y 7+800.  
PERFORACION EN EL KM. 3+460.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO.

**Auditoria Fecha De Creación:**

31-03-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

01-04-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

31-03-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 2+860.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
03 VOLQUETES  
02 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

31-03-2022

**Actividades:**

TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+050.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
02 CARGADOR  
01 EXCAVADORA  
02 MIXER  
10 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

31-03-2022

**Actividades:**

PUENTE LA ACHIRANA EXCAVACION KM. 0+160

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES  
01 EXCAVADORA  
01 GRUA  
06 PERSONAL

3

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)