

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 60	Fecha Informe: 01 - 04 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 01/04/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+430, 1+740, 3+580, 5+600 Y 7+750.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+803, 3+631, 4+850 Y 7+800.
PUENTE LA ACHIRANA, TRABAJOS DE PERFORACION DE PILOTES. KM. 0+160

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO.

Auditoria Fecha De Creación:

01-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

02-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

01-04-2022

Actividades:

PERFORACION DE PILOTES KM. 0+160

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES

01 EXCAVADORA

01 GRUA

08 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

01-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+430

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

03 VOLQUETES

02 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

01-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 1+740

CDescripcion :EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
02 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

01-04-2022

Actividades:

CANAL REVESTIDO KM. 7+800

CDescripcion :

PERSONAL 10

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)