



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 035_ OS4 03 - 2022	Fecha Informe: 01 - 04 - 2022	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DIARIO N°035_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022

**Conclusiones:****1) CUADERNO DE OBRA:**

• El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1182 (del supervisor), de fecha 23.03.2022; actualmente está en custodia del residente; se aprecia que se están registrando asientos en el cuaderno de obra a destiempo.

2) AMPLIACIONES DE PLAZO:

• A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentadas por el contratista SAP N°30, a la fecha está siendo revisada a por la entidad.

• Con CARTA N°2510019-CG-22-0155, de fecha 01.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Observaciones a los Calendarios de Obra Actualizados por Aprobación de la Ampliación de Plazo N°23 (03 d.c) – Controversia N°20 por la JRD.

3) ADICIONALES DE OBRAS:

• A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

• Con CARTA N°145-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 01.04.2022, la contratista remite a la supervisión, Restricciones en la Formulación de los Adicionales Sector II (Huandoval – Pallasca).

4) DEDUCTIVOS:

• A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

5) MAYORES METRADOS:

• A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

6) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

• Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, también se tiene autorización del acceso al DME 40.

• De la Cantera TRUJILLO la supervisión esta solicitando las resoluciones municipales otorgando el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Tauca y Santiago De Chuco.

• De la Cantera Tablachaca, la supervisión está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santa cruz de Chuca. Además, falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial, Pase por el Centro poblado de Bolognesi, actividades que se retomaran a partir del 04.04.2022.

• De los pases por el Adicional de "Huacaschuque-Inaco", se tiene finiquitado la liberación de pase vehicular de movilización de maquinaria y Transporte de maquinaria por Huacaschuque en reinicio de actividades; pase vehicular de Movilización y desmovilización de Maquinaria por el Centro Poblado de Paccha.

• Con Resolución Directoral N°0200-2022-MTC/16, 24.03.2022, Aprueba el Informe Técnico Sustentatorio-ITS para la Cantera y Área de Procesamiento Tablachaca-Trujillo.

• Con CARTA N°2510019-CG-22-0156, de fecha 01.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Documentos complementarios para la liberación Social de los Sectores urbanos del Distrito de Huacaschuque y del Caserío de Inaco para el pase de los vehículos.

7) RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El Jefe de oficina Técnica-costos y Presupuestos está de salida.

b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión, la especialista de costos y presupuestos, especialista de Topografía.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el mantenimiento de la impresora Multifuncional.

8) INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:

• A la fecha no hubo incidente.

9) PACRI:

• El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.

• Se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCA PALLASCA a propietarios de la comunidad de Cabana.

10) ARQUEOLOGÍA:

• Se está realizando trabajos de gabinete del Levantamiento fotogramétrico de áreas de rescate arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5 por los especialistas de Arqueología de PVN Lic. Aldo Noriega (Director de Proyecto de Rescate Arqueológico), Lic. Leandro Tinoco. El 05.04.2022 se tendrá la



visita del supervisor del Ministerio de Cultura para inspeccionar y liberar los rescates arqueológicos.

11) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

- A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.

12) MANTENIMIENTO VIAL:

- A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización de obra.

13) OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

- Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

? Limpieza de derrumbe en el km 3+450, km 6+620 (0+000-km 6+620), km 22+560, km 38+580, km 41+180,

? Limpieza de desprendimiento de rocas y piedras en el km 32+520.

? Puente Modular Huambicsha Instalado en el km 36+120: se aprecia el eje del puente instalado, aproximadamente paralelo al eje del puente anterior (puente colapsado), además el radio de giro del acceso derecho (al ingresar al puente instalado) es muy angosto, los trabajos realizados para la instalación lo realizó PVN-ZONAL ANCASH.

- Con CARTA N° 140-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 31.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Informe Mensual del Especialista de Control de Calidad (mes de marzo 2022).

- Con CARTA N° 142-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 31.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Planos de Muros en nuevas zonas del km 9+000-km 34+000.

- Con CARTA N° 143-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 01.04.2022, la contratista remite a la supervisión, Evaluación de agua de río Tablachaca y de la laguna Cochapampa, determinando sus efectos en el lavado de arena para concreto de cantera Tablachaca Trujillo.

- Con CARTA N° 144-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 01.04.2022, la contratista remite a la supervisión, Respuesta a la Opinión desfavorable al sustento de descarte de base granular Dv. Llazo y propuesta de base granular de la Cantera Huachaspina.

- Con CARTA N° 145-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 01.04.2022, la contratista remite a la supervisión, Restricciones en la Formulación de los Adicionales Sector II (Huandoval – Pallasca).

- Con CARTA N° 2510019-CG-22-0155, de fecha 01.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Observaciones a los Calendarios de Obra Actualizados por Aprobación de la Ampliación de Plazo N° 23 (03 d.c) – Controversia N° 20 por la JRD.

- Con CARTA N° 2510019-CG-22-0156, de fecha 01.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Documentos complementarios para la liberación Social de los Sectores urbanos del Distrito de Huacaschique y del Caserío de Inaco para el pase de los vehículos.

- Con CARTA N° 2510019-CG-22-0157, de fecha 01.04.2022, la supervisión remite a la entidad, la Ficha Quincenal N° 58 de 16 al 31 de marzo del 2022.

- Con CARTA N° 2510019-CG-22-0158, de fecha 01.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Solicitud de Información acerca de los recursos del Contratista.

Recomendaciones:

- Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

- Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia, Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.

- Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

01-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

02-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

01-04-2022

Actividades:

OFICINA DEL CONTRATISTA "ICC"- OFICINA TÉCNICA.

CDescripcion _____ :

-SE APRECIA LA ASTENCIA DEL INGENIERO DE CALIDAD, ASISTENTE DEL INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTO, ASISTENTES.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Nivel:**

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

01-04-2022

Actividades:

LABORATORIO DE LA CONTRATISTA "ICC"

CDescripcion _____ :

-SE APRECIO A LA INGENIERA ASISTENTE DE SUELOS Y PAVIMENTOS, ASISTENTES TÉCNICOS DE LABORATORIO.
-SE APRECIO REALIZACIÓN DE ENSAYOS PARA EVALUAR MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN PARA MUROS.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

01-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DESPRENDIMIENTO DE ROCAS Y PIEDRAS EN EL KM32+520

CDescripcion _____ :

MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 2 SEÑALEROS.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografía:**

01-04-2022

Actividades:

SE APRECIA PUENTE MODULAR INSTALADO: PUENTE HUAMBICSHA EN EL KM36+120.

CDescripcion :

SE APRECIA EL EJE DEL PUENTE INSTALADO, APROXIMADAMENTE PARALELO AL EJE DEL PUENTE ANTERIOR (PUENTE COLAPSADO), ADEMÁS EL RADIO DE GIRO DEL ACCESO DERECHO (AL INGRESAR AL PUENTE INSTALADO) ES MUY ANGOSTO.

-LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA INSTALACIÓN LO REALIZO PVN-ZONAL ANCASH

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografía:**

01-04-2022

Actividades:

OFICINA DE LA CONTRATISTA "ICC"- OFICINA TÉCNICA.

CDescripcion :

-SE APRECIA LA ASISTENCIA DEL INGENIERO DE PRODUCCIÓN INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO DE IMPACTO AMBIENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 38+580.

CDescripcion :

MO: 1 PREVENCIÓNISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.

EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 CAMIONETA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

01-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 22+560.

CDescripcion _____ :

MO: 1 PREVENCIÓNISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS,
1 CONDUCTOR.

EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

7



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

01-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 41+180.

CDescripcion _____ :

MO: 1 PREVENCIÓNISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS,
1 CONDUCTOR.

EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 CAMIONETA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

8



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

01-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 6+020(KM0+000-KM6+020)

CDescripcion _____ :

MO: 1 PREVENCIÓNISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.

EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

9



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

01-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBRE KM3+450(KM0+000-KM6+020).

CDescripcion _____ :

MO: 1 PREVENCIÓNISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS,
1 CONDUCTOR.

EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Fotos: