

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	038 OS4 03 - 2022	05 - 04 - 2022	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)**Asunto:**

INFORME DIARIO N°038_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****1) CUADERNO DE OBRA:**

- Asiento N°1183 (del contratista), de fecha 23.03.2022; al Asiento N°1195 (del contratista), de fecha 02.04.2022; véase documento adjunto en el SIGVIAL.

2) AMPLIACIONES DE PLAZO:

- A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°30, a la fecha está siendo revisada a por la entidad.

- Asiento N°1192 (del contratista), de fecha 31.03.2022; Cese parcial de Causal de Ampliación de Plazo por atrasos y/o paralizaciones por causas no Atribuibles al contratista – Acta de Acuerdo de Paralización de Obra.

- Asiento N°1194 (del supervisor), de fecha 31.03.2022; Cese parcial de Causal de Ampliación de Plazo – Acta de Acuerdo de Paralización de Obra.

- Con CARTA N°2510019-CG-22-0162, de fecha 05.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Calendario de Obra Actualizados, solicita calendario consolidado por Aprobación de Ampliación de Plazo N°23 (03d.c.)-Controversia N°20 por la JRD y Aprobación de Ampliación de Plazo N°24 (175d.c.)-Controversia N°21 por la JRD.

3) ADICIONALES DE OBRAS:

- A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivos vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

- Asiento N°1183 (del contratista), de fecha 23.03.2022; Presentación del Sustento de Mejoramiento a nivel de Sub Rasante y Sub Drenes Adicionales en el Tramo km 0+000 al km 9+000.

- Asiento N°1184 (del contratista), de fecha 23.03.2022; Requerimientos Sociales Pendientes para la Presentación del Adicional del DME 40.

- Asiento N°1185 (del supervisor), de fecha 24.03.2022; Presentación del Sustento de Mejoramiento a nivel de Sub Rasante y Sub Drenes Adicionales en el Tramo km 0+000 al km 9+000, la supervisión lo revisará.

- Asiento N°1186 (del supervisor), de fecha 24.03.2022; Requerimientos Sociales Pendientes para la Presentación del Adicional del DME 40.

- Asiento N°1195 (del contratista), de fecha 02.04.2022; Restricciones en la Formulación de los Adicionales Sector II (Huandoval - Pallasca).

- Con CARTA N°2510019-CG-22-0163, de fecha 05.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Opinión del Especialista de Suelos Y Pavimentos-Mejoramiento de Subrasante Tramo km 0+000 al km 9+000 y Subdrenes Adicionales.

4) DEDUCTIVOS:

- A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivos vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

5) MAYORES METRADOS:

- A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

6) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

- Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, también se tiene autorización del acceso al DME 40.

- De la Cantera TRUJILLO la supervisión está solicitando las resoluciones municipales otorgando el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Taucas y Santiago De Chuco.

- De la Cantera Tablachaca, la supervisión está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santa Cruz de Chuca. Además, falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial, Pase por el Centro poblado de Bolognesi, actividades que se retomaran a partir del 04.04.2022.

- De los pases por el Adicional de "Huacaschuque-Inaco", se tiene finiquitado la liberación de pase vehicular de movilización de maquinaria y Transporte de maquinaria por Huacaschuque en reinicio de actividades; pase vehicular de Movilización y desmovilización de Maquinaria por el Centro Poblado de Paccha.

- Asiento N°1187, N°1189, N°1190 véase documento adjunto en el SIGVIAL.

- Invitación para Reunión con Representante de PROVIAS Nacional para informar respecto al estatus de la Obra y avance de Reactivación de la Obra el 7 de abril del 2022 en la Municipalidad Distrital de Huacaschuque.

7) RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. Ingeniero de Producción está de salida.

b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:



a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión, la especialista de costos y presupuestos, especialista de Topografía.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el mantenimiento de la impresora Multifuncional.

8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:

•A la fecha no hubo incidente.

9)PACRI:

•El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.

•Se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCA PALLASCA a propietarios de la comunidad de Cabana.

10)ARQUEOLOGÍA:

•Se está realizando trabajos de gabinete del Levantamiento fotogramétrico de áreas de rescate arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5 por los especialistas de Arqueología de PVN Lic. Aldo Noriega (Director de Proyecto de Rescate Arqueológico), Lic. Leandro Tinoco. El 05.04.2022 se tendrá la visita del supervisor del Ministerio de Cultura para inspeccionar y liberar los rescates arqueológicos.

11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.

12)MANTENIMIENTO VIAL:

•A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización de obra.

• Con CARTA N°2510019-CG-22-0172, de fecha 05.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Verificación a la Ejecución de Actividades Relacionadas a la Partida 103.A Mantenimiento de tránsito y seguridad Vial-Semana 21 al 27 de Marzo 2022.

•Con CARTA N°2510019-CG-22-0173, de fecha 05.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Revisión del Informe Mensual de Mantenimiento de Tránsito de Seguridad vial-mes de marzo 2022.

13)OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

-Mantenimiento vial, limpieza de cuneta en el km 9+950 (KM7+800- KM15+900).

-Limpieza de derrumbe en el km 11+550-km 11+680, km 15+700, km 22+550-km22+680, km 29+100-km 29+170, km 32+000-km32+120, km 35+080-km35+120, KM38+240, KM 38+580 (KM38+530-KM38+610).

-Limpieza de alcantarilla en el km15+700.

•Con CARTA N°2510019-CG-22-0162, de fecha 05.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Calendario de Obra Actualizados, solicita calendario consolidado por Aprobación de Ampliación de Plazo N°23 (03d.c.)-Controversia N°20 por la JRD y Aprobación de Ampliación de Plazo N°24 (175d.c.)-Controversia N°21 por la JRD.

•Con CARTA N°2510019-CG-22-0165, CARTA N°2510019-CG-22-0166, CARTA N°2510019-CG-22-0167, CARTA N°2510019-CG-22-0168, CARTA N°2510019-CG-22-0169, CARTA N°2510019-CG-22-0170, CARTA N°2510019-CG-22-0171, de fecha 05.04.2022, la supervisión remite a la Municipalidad Distrital de Huacaschuque, al Subprefecto distrital de Huacaschuque, Juez de Paz de Huacaschuque, Comunidad Campesina San Nicolás, al Agencia Municipal, teniente Gobernador, Junta de Regantes, JASS-INACO, al Municipalidad de Centro Poblado de Paccha, Juez de Paz, Agencia Municipal de Puchuvalle, a la Municipalidad Distrital de Bolognesi, al Subprefecto Distrital de Bolognesi, Juez de Paz, a la Municipalidad Distrital de Pallasca respectivamente, Invitación para Reunión con Representante de PROVIAS Nacional para informar respecto al estatus de la Obra y avance de Reactivación de la Obra.

•Demás información véase documento adjunto en el SIGVIAL.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia, Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.

•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Auditoria Fecha De Creación:**

05-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

06-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

05-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 38+580 (KM38+530-KM38+610).

CDescripcion :MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

05-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 38+240.

CDescripcion

:

MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

05-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 35+080-KM35+120.

CDescripcion

:

MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

05-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 29+100-KM 29+170.

CDescripcion

:

MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

05-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 22+550-KM22+680.

CDescripcion

:

MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

05-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL KM15+700.

CDescripcion

:

MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.

EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 CAMIONETA, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

05-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 11+550-KM 11+680.

CDescripcion

:

MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.

EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

05-04-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL, LIMPIEZA DE CUNETA EN EL KM 9+950 (KM7+800-KM15+900).

CDescripcion :

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

05-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 32+000-KM32+120.

CDescripcion :

MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos: