

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:		
Si	63	05 - 04 - 2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 05/04/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+430, 2+880, 3+600, 5+620, 8+850, 11+350.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 0+700, 3+746, 5+118, 6+350, 7+640 Y 10+200.
PUENTE LA ACHIRANA, EXCAVADO PARA PILOTES KM. 0+200.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO, PERMISOS PARA EL NUEVO DME E INTERFERENCIAS (LOS SRS. CAJAMARCA KM, 0+040 Y TANQUE DE AGUA DE CONCRETO KM. 9+800).

Auditoria Fecha De Creación:

05-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

07-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

05-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 5+620.

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 TRACTOR
01 CISTERNA
01 RODILLO
02 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De**Fotografia:**

05-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 8+850.

CDescripcion

:

EQUIPOS:

01 TRACOR

02 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De**Fotografia:**

05-04-2022

Actividades:

ALCANTARIA KM. 5+118

CDescripcion

:

PERSONAL 05

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

05-04-2022

Actividades:

ALCANTARIA KM. 3+746

CDescripcion :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

05 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)