

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 64	<b>Fecha Informe:</b> 06 - 04 - 2022	<b>Nombre De La Obra:</b> ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 06/04/2021

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 2+400, 2+860, 3+400, 10+840, 11+470, 11+750 y 12+100.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 0+700, 0+789, 1+448, 7+640 y 10+200.  
PERFORACION EN LOS KMS. 3+550 y 11+350.  
PUENTE LA ACHIRANA, EXCAVACION PARA PILOTES KM. 0+200.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO, INTERFERENCIAS (TANQUE DE AGUA DE CONCRETO EN EL KM. 9+800 Y SRS. CAJAMARCA KM. 0+040).

**Auditoría Fecha De Creación:**

06-04-2022

**Auditoría Fecha De Edición:**

07-04-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

06-04-2022

**Actividades:**

PASO DE RIEGO KM. 1+448.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
04 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

06-04-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 2+350

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 MOTONIVELADORA  
01 CISTERNA  
01 RODILLO  
02 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

06-04-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 2+860

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
02 VOLQUETES  
02 PERSONAL

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

06-04-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+400.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
02 VOLQUETES  
02 PERSONAL

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

06-04-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM.11+750.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 TRACTOR  
01 CISTERNA  
01 RODILLO  
02 PERSONAL

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)