

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:		
Si	039 OS4 03 - 2022	06 - 04 - 2022	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DIARIO N°039_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****1) CUADERNO DE OBRA:**

• El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1195 (del contratista), de fecha 02.04.2022; actualmente está en custodia del residente; se aprecia que se están registrando asientos en el cuaderno de obra a destiempo.

2) AMPLIACIONES DE PLAZO:

• A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°30, a la fecha está siendo revisada a por la entidad.

3) ADICIONALES DE OBRAS:

• A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivos vinculantes ya que el 10.11.21 inició la paralización de obra.

4) DEDUCTIVOS:

• A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivos vinculantes ya que el 10.11.21 inició la paralización de obra.

5) MAYORES METRADOS:

• A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

6) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

• Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, también se tiene autorización del acceso al DME 40.

• De la Cantera TRUJILLO la supervisión está solicitando las resoluciones municipales otorgando el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Taucá y Santiago De Chuco.

• De la Cantera Tablachaca, la supervisión está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santa Cruz de Chuca. Además, falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial, Pase por el Centro poblado de Bolognesi, actividades que se retomarán a partir del 04.04.2022.

• De los pases por el Adicional de "Huacaschuque-Inaco", se tiene finiquitado la liberación de pase vehicular de movilización de maquinaria y Transporte de maquinaria por Huacaschuque en reinicio de actividades; pase vehicular de Movilización y desmovilización de Maquinaria por el Centro Poblado de Paccha.

• Invitación para Reunión con Representante de PROVIAS Nacional para informar respecto al estatus de la Obra y avance de Reactivación de la Obra el 7 de abril del 2022 en la Municipalidad Distrital de Huacaschuque.

• Con CARTA N°2510019-CG-22-0174, de fecha 06.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Invitación a reuniones con Autoridades y Administrador de Contratos referente a las autorizaciones sociales.

• Con CARTA N°2510019-CG-22-0175, de fecha 06.04.2022, la supervisión remite a la Municipalidad Distrital de Taucá, Plan de Trabajo para la Extracción, Procesamiento y transporte de material de la Cantera Tablachaca – Trujillo.

7) RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. Ingeniero de Producción está de salida.

b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión, la especialista de costos y presupuestos, especialista de Topografía.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el mantenimiento de la impresora Multifuncional.

8) INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:

• A la fecha no hubo incidente.

9) PACRI:

• El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.

• Se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCÁ PALLASCA a propietarios de la comunidad de Cabana.

10) ARQUEOLOGÍA:

• Se está realizando trabajos de gabinete del Levantamiento fotogramétrico de áreas de rescate arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5 por los Servicios de Arqueología por PVN con los Especialistas Lic. Aldo Noriega (Director de Proyecto de Rescate Arqueológico), Lic. Leandro Tinoco. El 05.04.2022 se tendrá la visita del supervisor del Ministerio de Cultura para inspeccionar y liberar



los rescates arqueológicos.

11) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

• A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.

12) MANTENIMIENTO VIAL:

• A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización de obra.

13) OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

• Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

- Mantenimiento vial, limpieza de cunetas, conformación de plataforma en el km 6+200, km 9+500 (km 4+600-km 9+800)..

- Limpieza de derrumbe en el km 25+040, km 26+320, km 27+120, km 27+420.

• Hoy 7.04.2022, se sostuvo una reunión para solicitar Resolución Municipal para el Uso de la Cantera Tablachaca (cabe indicar que ya se cuenta con el ITS y la autorización del ALA); sin acuerdos concretos entre las partes se llevará otra reunión el martes 12.04.2022 en las mismas instalaciones del municipio, es necesario mencionar que el alcalde y sus regidores refieren que, para el uso (extracción de material de la cantera) solicitan que se adelante pago del 20%; los participantes de la reunión son los siguientes:

? Alcalde de la Municipalidad de Pallasca y 3 Regidores.

? Supervisión: Ing. Miguel Saldaña Jefe de Supervisión, Ing. Yordy Guzmán Asistente de Impacto Ambiental.

? Contratista: Ing. Thalía Linares Asistente de Impacto Ambiental.

? Entidad: Ing. Álvaro Sotelo Administrador de Contrato (Participación Virtual).

• Con CARTA N° 2510019-CG-22-0174, de fecha 06.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Invitación a reuniones con Autoridades y Administrador de Contratos referente a las autorizaciones sociales.

• Con CARTA N° 2510019-CG-22-0175, de fecha 06.04.2022, la supervisión remite a la Municipalidad Distrital de Tauca, Plan de Trabajo para la Extracción, Procesamiento y transporte de material de la Cantera Tablachaca - Trujillo.

Recomendaciones:

• Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

• Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia, Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.

• Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

06-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

07-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-04-2022

Actividades:

REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE PALLASCA, AGENDA A TRATAR AUTORIZACIÓN DE USO DE LA CANTERA TABLACHACA-SACALCACHA.

CDescripcion :

SE SOSTUVO UNA REUNIÓN PARA SOLICITAR RESOLUCIÓN MUNICIPAL PARA EL USO DE LA CANTERA TABLACHACA, SIN ACUERDOS CONCRETOS ENTRE LAS PARTES SE LLEVARÁ OTRA REUNIÓN EL MARTES 12.04.2022 EN LAS MISMAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO, ES NECESARIO MENCIONAR QUE EL ALCALDE Y SUS REGIDORES REFIEREN QUE, PARA EL USO (EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE LA CANTERA) SOLICITAN QUE SE ADELANTE PAGO DEL 20%; LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN SON LOS SIGUIENTES:

-ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALLASCA Y 3 REGIDORES.

-SUPERVISIÓN: ING. MIGUEL SALDAÑA JEFE DE SUPERVISIÓN, ING. YORDY GUZMÁN ASISTENTE DE IMPACTO AMBIENTAL.

-CONTRATISTA: ING. THALÍA LINARES ASISTENTE DE IMPACTO AMBIENTAL.

-ENTIDAD: ING. ÁLVARO SOTELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO (PARTICIPACIÓN VIRTUAL).

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

06-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 27+120.

CDescripcion :MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

06-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 27+420.

CDescripcion :MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 26+320

CDescripcion :MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 25+040.

CDescripcion :MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-04-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL, LIMPIEZA DE CUNETAS, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN EL KM 9+500 (KM4+600-KM9+800).

CDescripcion :

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografía:

06-04-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL, LIMPIEZA DE CUNETAS, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN EL KM 6+200 (KM4+600-KM9+800).

CDescripción :

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos: