



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	040_ OS4 03 - 2022	07 - 04 - 2022	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>			

#### Asunto:

INFORME DIARIO N°040\_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

**Conclusiones:****1) CUADERNO DE OBRA:**

• El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1195 (del contratista), de fecha 02.04.2022; actualmente está en custodia del residente; se aprecia que se están registrando asientos en el cuaderno de obra a destiempo.

**2) AMPLIACIONES DE PLAZO:**

• A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°30, a la fecha está siendo revisada a por la entidad.

**3) ADICIONALES DE OBRAS:**

• A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

• Con CARTA N°152-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 07.04.2022, la contratista remite a la Supervisión, la Prestación Adicional de Obra N°05 y deductivo vinculante N°05 – Base Granular – Cantera Huachaspina.

**4) DEDUCTIVOS:**

• A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

**5) MAYORES METRADOS:**

• A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

**6) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:**

• Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, también se tiene autorización del acceso al DME 40.

• De la Cantera TRUJILLO la supervisión está solicitando las resoluciones municipales otorgando el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Tauca y Santiago De Chuco.

• De la Cantera Tablachaca, la supervisión está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santa cruz de Chuca. Además, falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial, Pase por el Centro poblado de Bolognesi, actividades que se retomaran a partir del 04.04.2022.

• De los pases por el Adicional de “Huacaschuque-Inaco”, se tiene finiquitado la liberación de pase vehicular de movilización de maquinaria y Transporte de maquinaria por Huacaschuque en reinicio de actividades; pase vehicular de Movilización y desmovilización de Maquinaria por el Centro Poblado de Paccha.

• Aprobación de pase de maquinarias y/o equipos para la ejecución del adicional de obra DME 40. paralelamente se tiene que presentar adicional sobre afectaciones por tránsito de equipos y maquinarias al ejecutarse el adicional DME40.

**7) RECURSOS OFERTADOS:**

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. Ingeniero de Producción está de salida.

b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión, la especialista de costos y presupuestos, especialista de Topografía.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el mantenimiento de la impresora Multifuncional.

**8) INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:**

• A la fecha no hubo incidente.

**9) PACRI:**

• El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.

• Se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCA PALLASCA a propietarios de la comunidad de Cabana.

• Según indica la Ing. Nadia Paz Jefe de PACRI-TAUCA PALLASCA, sus servicios se reactivaron para la liberación puntual de las afectaciones de los 7 PRIMEROS SEGMENTO que contemplan 40 nuevas afectaciones.

**10) ARQUEOLOGÍA:**

• Se está realizando trabajos de gabinete del Levantamiento fotogramétrico de áreas de rescate arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5 por los Servicios de Arqueología por PVN con los Especialistas Lic. Aldo Noriega (Director de Proyecto de Rescate Arqueológico), Lic. Leandro Tinoco.

• Hoy 07.04.2022 se cuenta con la visita del supervisor del Ministerio de Cultura para inspeccionar



y liberar los rescates arqueológicos.

**11) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:**

• A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.

**12) MANTENIMIENTO VIAL:**

• A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización de obra.

**13) OTROS:**

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

• Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

? Mantenimiento vial, limpieza de cunetas, conformación de plataforma en el km 4+100, km 4+500 (km2+000-km4+770).

? Mantenimiento vial: Conformación de plataforma en el km 43+980-km44+000 (falla geología), km 45+620, km 45+680, km 46+980. Limpieza de baden en el km 53+310.

• Hoy 7.04.2022, reunión en la Municipalidad De Huacaschuque, acuerdos tomados: aprobación de pase de maquinarias y/o equipos para la ejecución del adicional de obra DME 40. paralelamente se tiene que presentar adicional sobre afectaciones por tránsito de equipos y maquinarias al ejecutarse el adicional DME40; asimismo los participantes en la reunión son los siguientes:

? PROVIAS NACIONAL: Ing. Álvaro Sotelo - Administrador De Contrato PVN (participación virtual).

? SUPERVISIÓN HOB: Ing. Yordy Guzmán - Asistente de Impacto Ambiental.

? Autoridades De Huacaschuque, Inaco, Paccha Entre Otros.

? CONSORCIO ICC: Ing. Thalía Linares- Asistente De Impacto Ambiental, asistencia en virtud de acompañamiento.

• Hoy 7.04.2022, la supervisión y el contratista se encuentran en busca de áreas auxiliares para el Sector II (km 34+000-km55+619), ubicando posibles áreas de: Planta de procesamiento (km48+600), Fuente de Agua (km49+500), patio de máquinas.

• Hoy 07.04.2022 se cuenta con la visita del supervisor del Ministerio de Cultura para inspeccionar y liberar los rescates arqueológicos.

• Con CARTA N°152-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 07.04.2022, la contratista remite a la Supervisión, la Prestación Adicional de Obra N°05 y deductivo vinculante N°05 – Base Granular – Cantera Huachaspina.

• Con CARTA N°2510019-CG-22-0176, de fecha 06.04.2022, la supervisión remite a la Contratista, Reiteración de la Solicitud de Información acerca de los recursos del Contratista.

**Recomendaciones:**

• Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

• Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia, Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.

• Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.

**Auditoría Fecha De Creación:**

07-04-2022

**Auditoría Fecha De Edición:**

08-04-2022

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

07-04-2022

**Actividades:**

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN EL KM 43+980-  
KM44+000 (FALLA GEOLOGÍA)

**CDescripcion :**

MO: 1 CAPATAZ, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.  
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 2 VOLQUETES, 1 CAMIONETA.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

1

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

07-04-2022

**Actividades:**

REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE HUACASCHUQUE CON LAS AUTORIDADES DE HUCASCHUQUE, INACO, PACCHA ENTRE OTROS.  
AGENDA: APROBACIÓN DE PASE DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS POR LA ZONA URBANA DE HUACASCHUQUE E INACO.

**CDescripcion** :

REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE HUACASCHUQUE, ACUERDO TOMADOS: APROBACIÓN DE PASE DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA DME 40. PARALELAMENTE SE TIENE QUE PRESENTAR ADICIONAL SOBRE AFECTACIONES POR TRÁNSITO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS AL EJECUTARSE EL ADICIONAL DME40; ASIMISMO LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN SON LOS SIGUIENTES:  
-PROVIAS NACIONAL: ING. ÁLVARO SOTELO - ADMINISTRADOR DE CONTRATO PVN (PERTICIPACIÓN VIRTUAL).  
-SUPERVISIÓN HOB: ING. YORDY GUZMÁN - ASISTENTE DE IMPACTO AMBIENTAL.  
-AUTORIDADES DE HUCASCHUQUE, INACO, PACCHA ENTRE OTROS.  
-CONSORCIO ICC: ING. THALÍA LINARES- ASISTENTE DE IMPACTO AMBIENTAL, ASISTENCIA EN VIRTUD DE ACOMPAÑAMIENTO

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

07-04-2022

**Actividades:**

POSIBLE PLANTA DE PROCESAMIENTO (KM48+600) PARA EL SECTOR II (KM 34+000-KM55+619)

**CDescripcion :**

LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA SE ENCUENTRAN EN BUSCA DE ÁREAS AUXILIARES PARA EL SECTOR II.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

07-04-2022

**Actividades:**

POSIBLE FUENTE DE AGUA (KM49+500) PARA EL SECTOR II (KM 34+000-KM55+619).

**CDescripcion :**

LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA SE ENCUENTRAN EN BUSCA DE ÁREAS AUXILIARES PARA EL SECTOR II.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

07-04-2022

**Actividades:**

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN EL KM 45+620.

**CDescripcion :**

MO: 1 CAPATAZ, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.  
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 2 VOLQUETES, 1 CAMIONETA.  
LA SR. NICALOZA VALVERDE PÉREZ Y SR SANTOS ROBLES PÉREZ, PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS UBICADAS EN EL KM 45+620, CONSULTAN SI SUS PROPIEDADES SERAN AFECTADAS YA QUE PACRI NO HIZO NINGUNA COMPENSACIÓN POR PROPIEDADES EN CASO SEA AFECTADA, YA SE PUSO EN CONOCIMIENTO A LA ING. NADIA PAZ - JEFE DE PACRI TAUCA PALLASCA.

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

07-04-2022

**Actividades:**

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN EL KM 45+680.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MO: 1 CAPATAZ, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.  
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 2 VOLQUETES, 1 CAMIONETA.

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

07-04-2022

**Actividades:**

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN EL KM 46+980.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MO: 1 CAPATAZ, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.  
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 2 VOLQUETES, 1 CAMIONETA.

7

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

07-04-2022

**Actividades:**

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, LIMPIEZA DE BADEN EN EL KM 53+310.

**CDescripción** :

MO: 1 CAPATAZ, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.  
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 2 VOLQUETES, 1 CAMIONETA.

8

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

07-04-2022

**Actividades:**

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN EL KM 4+100  
(KM2+000-KM4+770)

**CDescripción** :

9

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.

EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

07-04-2022

**Actividades:**

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL KM 4+500 (KM2+000-KM4+770)

**CDescripcion** :

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.  
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

10

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



**Fotos:**