

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 68	Fecha Informe: 11 - 04 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: 	Foto Bitacora 4: 	Foto Bitacora 5: 	Foto Bitacora 6: 
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 11/04/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 1+550, 2+300, 3+600, 4+100, 4+170, 5+900, 10+650 y 11+900.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 0+600, 0+789, 1+260, 1+890 y 10+110.
TRABAJOS DE PERFORACION Y VOLADURA EN LOS KM. 3+400 Y 4+270.
PTE. LA ACHIRANA, TRABAJOS DE EXCAVACION DE PILOTES KM. 0+200.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES PARA EL NUEVO DME, RESCATE ARQUEOLOGICO E INTERFERENCIAS (KM. 0+040 SRS. CAJAMARCA - TANQUE DE AGUA DE CONCRETO Y TUBERIAS KM. 9+800)

Auditoria Fecha De Creación:

11-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

12-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

11-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 1+550.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

11-04-2022

Actividades:

PASE DE RIEGO KM. 10+110.

CDescripcion :EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

11-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+600.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)