

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:		
Si	043_03-2022	11-04-2022	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DIARIO N°043_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****1)CUADERNO DE OBRA:**

•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1195 (del contratista), de fecha 02.04.2022; actualmente está en custodia del residente; se aprecia que se están registrando asientos en el cuaderno de obra a destiempo.

2)AMPLIACIONES DE PLAZO:

•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°30, a la fecha está siendo revisada a por la entidad.

3)ADICIONALES DE OBRAS:

•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

4)DEDUCTIVOS:

•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

5)MAYORES METRADOS:

•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

•Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, también se tiene autorización del acceso al DME 40.

•De la Cantera TRUJILLO la supervisión está solicitando las resoluciones municipales otorgando el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Taucas y Santiago De Chuco.

•De la Cantera Tablachaca, la supervisión está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santa cruz de Chuca. Además, falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial, Pase por el Centro poblado de Bolognesi, actividades que se retomaran a partir del 04.04.2022.

•De los pases por el Adicional de "Huacaschuque-Inaco", se tiene finiquitado la liberación de pase vehicular de movilización de maquinaria y Transporte de maquinaria por Huacaschuque en reinicio de actividades; pase vehicular de Movilización y desmovilización de Maquinaria por el Centro Poblado de Paccha.

•Aprobación de pase de maquinarias y/o equipos para la ejecución del adicional de obra DME 40. paralelamente se tiene que presentar adicional sobre afectaciones por tránsito de equipos y maquinarias al ejecutarse el adicional DME40.

•Con CARTA N°2510019-CG-22-0183, de fecha 11.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Liberación Social del DME N°40 Respecto a la Titularidad del Predio.

7)RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.

b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra la especialista de costos y presupuestos, especialista de Topografía, el especialista de Hidrología, Especialista de Obras de Arte, el Jefe de Supervisión se encuentra de Descanso Medico.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el mantenimiento de la impresora Multifuncional.

8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:

•A la fecha no hubo incidente.

9)PACRI:

•El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 y culminara el 15.05.2022.

•Según indica la Ing. Nadia Paz Jefe de PACRI-TAUCAS PALLASCA, sus servicios se reactivaron para la liberación puntual de las afectaciones de los 7 PRIMEROS SEGMENTO que contemplan 40 nuevas afectaciones y monitoreo al servicio de Arqueología.

•Se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCAS PALLASCA a propietarios de la comunidad de Cabana.

•Con CARTA N°2510019-CG-22-0182, de fecha 11.04.2022, la supervisión remite a PACRI – Sede Cabana, Solicitud: Estado de Liberación Prediales y el estado de Liberación de los Segmentos Arqueológicos (Segmento N°4 y 5).

10)ARQUEOLOGÍA:

•Se está realizando trabajos de gabinete del Levantamiento fotogramétrico de áreas de rescate arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5 por los Servicios de Arqueología por PVN con los Especialistas Lic. Aldo Noriega (Director de Proyecto de Rescate Arqueológico), Lic. Leandro Tinoco,

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

vencimiento de este servicio 13.04.2022.

- El Lic. Juan Pérez supervisor del Ministerio de Cultura inspecciono los trabajos de los rescates arqueológicos mencionados líneas arriba, dando su conformidad a través de un acta.

- Así mismo a la fecha los caminos prehispánicos son de uso constante por la población, no obstante, cuando se reactive la ejecución de obra la contratista ICC, supervisión HOB deberán realizar concientización a la población con apoyo de los especialistas de arqueología, además deberá considerar en su momento pases para los transeúntes de los caminos prehispánicos, este último según refiere el Lic. Aldo Noriega.

11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

- A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.

- Con CARTA N°159-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 11.04.2022, la contratista remite a la supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 Semana del 04 al 10 de abril 2022.

12)MANTENIMIENTO VIAL:

- A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización de obra.

- Con CARTA N°158-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 11.04.2022, la contratista remite a la supervisión, Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A Mantenimiento de Tránsito y seguridad vial – Semana del 04 al 10 de abril 2022.

13)OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

- Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

- Mantenimiento vial: conformación de plataforma, limpieza de cuneta en el km 2+230, km18+050 (km10+700-km20+300).

- Limpieza de derrumbe en el km 8+180.

- Ampliación, limpieza del lecho o fondo de Laguna Cochapampa (laguna antigua artificial de la Junta de Regantes de Cochapampa).

- Toma de muestras del material de la cantera Trujillo del Río Tablachaca para ensayos en laboratorio para concreto.

- Con CARTA N°158-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 11.04.2022, la contratista remite a la supervisión, Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A Mantenimiento de Tránsito y seguridad vial – Semana del 04 al 10 de abril 2022.

- Con CARTA N°159-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 11.04.2022, la contratista remite a la supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 Semana del 04 al 10 de abril 2022.

- Con CARTA N°160-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 11.04.2022, la contratista remite a la supervisión, Estado Situacional de la afectación de los Sectores Inestables en el Tramo – Pallasca.

- Con CARTA N°161-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 11.04.2022, la contratista remite a la supervisión, Informe de Mejoramiento de Terreno de Fundación de Muros de Contención (km00+000 al km09+000).

- Con CARTA N°2510019-CG-22-0178, de fecha 11.04.2022, la supervisión remite a la entidad, Informe Mensual N°29 – Periodo del mes de Marzo 2022.

- Con CARTA N°2510019-CG-22-0181, de fecha 11.04.2022, la supervisión remite a la Contratista, Opinión del Especialista en Hidrología y Drenaje Vial Respecto a los Planos de Muros en Nuevas Zonas del km 9+000 al km 34+000.

- Con CARTA N°2510019-CG-22-0182, de fecha 11.04.2022, la supervisión remite a PACRI – Sede Cabana, Solicitud: Estado de Liberación Prediales y el estado de Liberación de los Segmentos Arqueológicos (Segmento N°4 y 5).

- Con CARTA N°2510019-CG-22-0183, de fecha 11.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Liberación Social del DME N°40 Respecto a la Titularidad del Predio.

Recomendaciones:

- Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

- Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia, Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.

- Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.

- Se recomienda a la supervisión evaluar la posibilidad de contar con los recursos del Especialista en Relaciones Comunitarias, Especialista Técnico en Liberación de Predios, Especialista Legal en Liberación de Predios, para agilizar las soluciones a las interferencias prediales, sociales.



Auditoria Fecha De Creación:

11-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

12-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

11-04-2022

Actividades:

TOMA DE MUESTRAS DEL MATERIAL DE LA CANTERA TRUJILLO DEL RÍO TABLACHACA PARA ENSAYOS EN LABORATORIO PARA CONCRETO.

CDescripcion :

MO: 2 TÉCNICOS DE LABORATORIO (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 2 AUXILIARES DE LABORATORIO, 2 CONDUCTORES.
EM: 1 CAMIONETA DE LA SUPERVISIÓN, 1 COMBI DEL CONTRATISTA, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

11-04-2022

Actividades:

AMPLIACIÓN, LIMPIEZA DEL LECHO O FONDO DE LAGUNA COCHAPAMPA (LAGUNA ANTIGUA ARTIFICIAL DE LA JUNTA DE REGANTES DE COCHAPAMPA).

CDescripcion :

-LA AMPLIACIÓN ES POR CUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS CON LA JUNTA DE REGANTES DE COCHAPAMPA.

MO: 1 CAPATAZ, 2 OPERADORES, 1CONDUCTOR.

EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 VOLQUETE, 1 CAMIONETA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

11-04-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM2+230

CDescripcion :MO: 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

11-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE KM 8+180.

CDescripcion :MO: 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

11-04-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, LIMPIEZA DE CUNETA EN EL KM18+050 (KM10+700-KM20+300)

CDescripcion :MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos:

