

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	067-2022 - NAC M - ESC - DO PVN - MTC	11 - 04 - 2022	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 067-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL LUNES 11 DE ABRIL DEL 2022

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

SE TIENE LA VISITA DE UNA COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA VERIFICACION INSPECCION FISICA DE APROBACION DE LA PAO 015 - OBRAS DE ARTE KM 35+000 AL KM 100+000

INTEGRANTES:

COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA:

ING. GUSTAVO SULCA ROCA
ING. LUIS LAZARTE MARTINES

JEFE DE SUPERVISION :

ING. ANGEL JAVIER BALANDRA ARIAS

DEL CONTRATISTA:

ING. WILLAM MENDOZA CACERES (ESP. EN TOPOGRAFIA)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA.

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN

CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR

FRONTAL, 01 VOLQUETE.

LA SUPERVISIÓN:

a)PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b)OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoría Fecha De Creación:

12-04-2022

Auditoría Fecha De Edición:

12-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-04-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 62+000 AL KM 86+000

CDescripcion _____ :

1

VERIFICACION DE LA PAO N° 15, DE BORDILLOS, MANDILES, BADENES SEGUN EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-04-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 60+000 AL KM 86+000

CDescripcion _____ :

2

VERIFICACION DE LA PAO N° 15, DE BORDILLOS, MANDILES, BADENES SEGUN EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)