






BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 69	Fecha Informe: 12 - 04 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 12/04/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 2+300, 3+400, 3+600, 4+100, 5+900, 10+650 y 11+900.
OBRAS DE ARTE KM. 0+500, 0+789, 1+260 Y 10+110.
PTE. LA ACHIRANA, TRABAJOS DE EXCAVACION DE PILOTES KM. 0+200.
LLEGARON A OBRA LOS INGENIEROS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE PROVIAS NACIONAL (ING. JHONY SALAS DE GEOLOGIA, ING. ERICK COBEÑAS DE MEDIO AMBIENTE).

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES PARA EL NUEVO DME, RESCATE ARQUEOLOGICO, INTERFERENCIAS (KM. 0+040 SRS. CAJAMARCA, TANQUE DE AGUA DE CONCRETO KM. 9+800).

Auditoria Fecha De Creación:

12-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

13-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

12-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+400

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

12-04-2022

Actividades:

ENROCADO KM. 0+500.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
02 EXCAVADORA
01 CARGADOR
04 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

12-04-2022

Actividades:

EXCAVACION DE PILOTES KM. 0+200.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES

01 EXCAVADORA

01 GRUA

08 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)