



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 70	Fecha Informe: 13 - 04 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 13/04/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMINETO DE TIERRAS EN LOS KMS. 1+500, 2+500, 3+600, 4+200 y 5+800.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 0+557, 0+600, 0+789, 1+890 y 10+110.
PTE. LA ACHIRANA, TRABAJOS DE EXCAVACION DE PILOTES KM. 0+200.
HASTA HOY ESTUBO LA VISITA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE PROVIAS NACIONAL.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO, TRAMITES DEL NUEVO DME Y LAS SIGUIENTES INTERFERENCIAS (KM. 0+040 SRS. CAJAMARCA Y TANQUE DE AGUA DE CONCRETO KM. 9+800).

Auditoría Fecha De Creación:

13-04-2022

Auditoría Fecha De Edición:

14-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

13-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 4+200

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 TRACTOR

03 VOLQUETES

02 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

13-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+600

CDescripcion _____ :EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
02 PERSONAL

2

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

13-04-2022

Actividades:

PASO DE RIEGO KM. 1+890

CDescripcion _____ :

PERSONAL 03

3

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)