

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	73	18 - 04 - 2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 18/03/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+430, 1+650, 1+900, 3+550 Y 10+200.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 1+288 Y 7+980.
EXCAVACION DE PILOTES KM. 0+200.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO, INTERFERENCIAS EN LOS KMS. 0+040 SRS. CAJAMARCA Y 9+800 TANQUE DE AGUA.

Auditoria Fecha De Creación:

18-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

19-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

18-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+550

CDescripcion :

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

18-04-2022

Actividades:

TRABAJOS DE PERFORACION Y VOLADURA KM. 3+380

CDescripcion :EQUIPOS:
01 COMPRESORA
01 TRACK DRILL
06 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

18-04-2022

Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 1+288

CDescripcion :

PERSONAL 08

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

18-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+430

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
02 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)