








## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra:                                                                         | Personal Encargado:       | Foto Bitacora:                                                                    | Foto Bitacora 2:                                                                  | Foto Bitacora 3:                                                                  | Foto Bitacora 4:                                                                   | Foto Bitacora 5:                                                                    | Foto Bitacora 6:                                                                    |
|--------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Si                 | 74           | 19 - 04 - 2022 | ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS | Bances Nizama Eddy Wilmer |  |  |  |  |  |  |
|                    |              |                |                                                                                            |                           | <a href="#">Ver imagen completa</a>                                               | <a href="#">Ver imagen completa</a>                                               | <a href="#">Ver imagen completa</a>                                               | <a href="#">Ver imagen completa</a>                                                | <a href="#">Ver imagen completa</a>                                                 | <a href="#">Ver imagen completa</a>                                                 |

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 19/04/2022.

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+420, 0+600, 3+350, 4+200, 5+850, 6+420 Y 11+750.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 0+450, 5+770, 7+980 Y 7+280.  
TRABAJOS DE PERFORACION Y VOLADURA EN EL KM. 3+600.  
EXCAVACION DE PILOTE (N°11) KM. 0+200 - PTE LA ACHIRANA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO, NUEVO DME, INTERFERENCIAS EN LOS KMS. 0+040 SRS. CAJAMARCA, KM. 9+800 REUBICACION DE TANQUE DE CONCRETO Y TUBERIAS DE AGUA.

#### Auditoria Fecha De Creación:

19-04-2022

#### Auditoria Fecha De Edición:

20-04-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

## Nivel:

Moderado

Fecha De  
Fotografia:

19-04-2022

## Actividades:

PERFORACION Y VOLADURA KM. 3+600

## CDescripcion:

EQUIPOS:  
01 COMPRESORA  
01 TRACK DRILL  
05 PERSONAL

## Foto1:

[Ver imagen completa](#)

## Foto2:

[Ver imagen completa](#)

## Foto3:

[Ver imagen completa](#)

1

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

19-04-2022

**Actividades:**

EXCAVADO DE PILOTE N° 11 EN EL KM. 0+200.

**CDescripcion :**

EQUIPOS:  
01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES  
01 GRUA  
08 PERSONAL.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)