


**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	055_03-2022	25-04-2022	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Taucu-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Taucu- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)**Asunto:**

INFORME DIARIO N°055_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

Conclusiones:**1) CUADERNO DE OBRA:**

• Asiento N°1205 al 1217, véase documento Adjunto en el SIGVIAL.

2) AMPLIACIONES DE PLAZO:

• A la fecha hubo ampliación de plazo presentado por el contratista SAP N°31, el mismo que está siendo revisada a por la supervisión.

• Asiento N°1209, 1211, 1214, 1216, véase documento Adjunto en el SIGVIAL.

• Con CARTA N°2510019-CG-22-0216, de fecha 25.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Decisión de la J.R.D. respecto a la Controversia N°22 Ampliación de Plazo N°25.

3) ADICIONALES DE OBRAS:

• A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

• Asiento N°1205, 1206, 1210, 1211, véase documento Adjunto en el SIGVIAL.

• Asiento N°1212 (del Supervisor) de fecha 14.04.2022, Ref. As 1210 Informe de actividades Socioambientales referente a los adicionales durante la etapa de paralización – Marzo 2022, la supervisión viene realizando acciones que vienen realizando como: Trámite de libre de tránsito por lo poblados de Huacaschuque e Inaco; Liberación de muro de piedra y barro -Inaco; Pase único de los equipos por el distrito de Huandoval para apertura Frente II: Liberación de las Canteras de río (Trujillo o Galgada II y Sacaycacha); Reuniones permanentes con la comisión de usuarios Planta Procesamiento y Acopio Materiales Sector Cochabamba.

• Asiento N°1213 (del Contratista) de fecha 15.04.2022, Presentación de expediente adicional N°05 y deductivo vinculante N°5.

• Asiento N°1214 (del Contratista) de fecha 15.04.2022, Presentación de la Solicitud de Ampliaciones de Plazo N°31.

• Asiento N°1215 (del Supervisor) de fecha 16.04.2022, Ref. As 1213 Presentación de expediente adicional N°05 y deductivo vinculante N°5.

• Asiento N°1217 (del Supervisor) de fecha 20.04.2022, Respuestas a Evaluaciones Expediente Prestación Adicional DME 40.

4) DEDUCTIVOS:

• A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

5) MAYORES METRADOS:

• A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

6) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

• Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, también se tiene autorización del acceso al DME 40.

• De la Cantera TRUJILLO la supervisión está solicitando las resoluciones municipales otorgando el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Tauca y Santiago De Chuco; el día 21.04.2022 se tendrá otra reunión en la municipalidad de Pallasca

• De la Cantera Tablachaca, la supervisión está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santa cruz de Chuca. Además, falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial, Pase por el Centro poblado de Bolognesi.

• De los pases por el Adicional de "Huacaschuque-Inaco", se tiene finiquitado la liberación de pase vehicular de movilización de maquinaria y Transporte de maquinaria por Huacaschuque en reinicio de actividades; pase vehicular de Movilización y desmovilización de Maquinaria por el Centro Poblado de Paccha.

• Aprobación de pase de maquinarias y/o equipos para la ejecución del adicional de obra DME 40. paralelamente se tiene que presentar adicional sobre afectaciones por tránsito de equipos y maquinarias al ejecutarse el adicional DME40.

7) RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.

b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el especialista de Especialista de Obras de Arte, Jefe de Supervisión; la especialista de costos y presupuestos y especialista de Topografía se encuentra de días libres por derecho laborales.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el mantenimiento de la impresora Multifuncional.



8) INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:

- A la fecha no hubo incidente.

9) PACRI:

- El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 y culminara el 15.05.2022.
- Según indica la Ing. Nadia Paz - Jefe de PACRI-TAUCA PALLASCA, el servicio es solo de Gestión y Monitoreo de los servicios las afectaciones entre 7 segmentos arqueológicos, que son 40 nuevas afectaciones (cabe indicar que el contratista de que ve este trabajo es el Ing. Yorban Santa Cruz, que encontró más de 40 afectaciones y solo se registró al cumplimiento de sus TDRS de su servicio); además monitorea los trabajos de liberación arqueológica de los segmentos 4 y 5.
- Se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCA PALLASCA a propietarios de la comunidad de Cabana.

10) ARQUEOLOGÍA:

- Según indica el Lic. Aldo Noriega, se presentó el informe final de las "Áreas de rescate arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5 (Segmento Arqueológico N°4 y 5)" al Ministerio de Cultura a solicitud de PROVIAS Nacional, cabe indicar si hay observaciones el Ministerio de Cultura los emitirá en 15 días para ser absueltas en 10 días, en caso que el proyecto se apruebe esto demoraría un promedio de 1 a 2 meses, después de la aprobación se procedería a solicitar el CIRA esto demoraría un promedio 20 días en consecuencia se procedería solicitar la incorporación por la Dirección Desconcentrada de Cultura – Ancash el mismo que demorara un promedio de 2 a 4 meses; a la fecha se está a la espera del pronunciamiento del Ministerio de Cultura.

11) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

- A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.

12) MANTENIMIENTO VIAL:

- A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización de obra.

13) OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

- Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):
 - Limpieza de derrumbe en el km2+220.
- Con CARTA N°184-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 25.04.2022, la contratista emite a la supervisión, Ejecución de actividades a la partida 103.A Mantenimiento de Tránsito y seguridad vial-Semana del 18 al 24 de abril 2022.
- Con CARTA N°185-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 25.04.2022, la contratista emite a la supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 Semana del 18 al 24 de abril 2022.
- Con CARTA N°186-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 25.04.2022, la contratista emite a la supervisión, Barreras de Seguridad km0+000 al km12+000.
- Con CARTA N°187-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 25.04.2022, la contratista emite a la supervisión, Prestación de Calendarios Actualizados por la Corrección y aclaración de la Controversia N°20 y decisión de la Controversia N°21.
- Con CARTA N°2510019-CG-22-0214, de fecha 25.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Conformidad al Plan de mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial del 2022.
- Con CARTA N°2510019-CG-22-0215, de fecha 25.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Conformación al Informe mensual de Mantenimiento de Tránsito y seguridad Vial – Marzo 2022.
- Con CARTA N°2510019-CG-22-0216, de fecha 25.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Decisión de la J.R.D. respecto a la Controversia N°22 Ampliación de Plazo N°25.
- Con CARTA N°2510019-CG-22-0217, de fecha 25.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Corrección y Aclaración de la Decisión de la Controversia N°20.

Recomendaciones:

- Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
- Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia, Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.
- Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.
- Se recomienda a la supervisión evaluar la posibilidad de contar con los recursos del Especialista en Relaciones Comunitarias, Especialista Técnico en Liberación de Predios, Especialista Legal en Liberación de Predios, para agilizar las soluciones a las interferencias prediales, sociales.
- Se recomienda a la entidad prever la continuidad de los servicios de PACRI y los servicios Arqueológicos, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.

Auditoría Fecha De Creación:

25-04-2022

Auditoría Fecha De Edición:

26-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO**Panel Fotográfico****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Nivel:**

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

25-04-2022

Actividades:

OFICINA DEL CONTRATISTA ICC.

CDescripcion

- SE APRECIO LA ASISTENCIA DEL ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN, ASISTENTES DE SEGURIDAD, PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

25-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBRE KM 2+220.

CDescripcion :MO: 1 PREVENCIÓNISTA, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 VOLQUETE, 1 CAMIONETA**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**


25-04-2022

Actividades:

OFICINA DEL CONTRATISTA ICC-OFICINA TÉCNICA

CDescripcion :

-SE APRECIO LA ASISTENCIA DEL ESPECIALISTA DE COSTOS Y METRADOS, INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD, ASISTENTES DE OFICINA TÉCNICA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos: