



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 057_ OS4 03 - 2022	<b>Fecha Informe:</b> 27 - 04 - 2022	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> NATALY SUSI CABALLON PAUCAR		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DIARIO N°057\_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

**Conclusiones:****1) CUADERNO DE OBRA:**

- Asiento N°1217 (del Supervisor) de fecha 20.04.2022, Respuesta Actualizaciones Expediente Prestación Adicional DME40.
- Asiento N°1218 (del Supervisor) de fecha 20.04.2022, Prestación Adicional y Deductivo vinculante N°05.
- Asiento N°1219 (del Supervisor) de fecha 20.04.2022, Aprobación ITS Área Auxiliar Planta Industrial Cantera Sacaycacha.

**2) AMPLIACIONES DE PLAZO:**

- A la fecha hubo ampliación de plazo presentado por el contratista SAP N°31, el mismo que está siendo revisada a por la entidad.

**3) ADICIONALES DE OBRAS:**

- A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.
- Asiento N°1217 (del Supervisor) de fecha 20.04.2022, Respuesta Actualizaciones Expediente Prestación Adicional DME40.
- Asiento N°1218 (del Supervisor) de fecha 20.04.2022, Prestación Adicional y Deductivo vinculante N°05.

**4) DEDUCTIVOS:**

- A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

**5) MAYORES METRADOS:**

- A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

**6) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:**

- Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, también se tiene autorización del acceso al DME 40.
- De la Cantera TRUJILLO la supervisión está solicitando las resoluciones municipales otorgando el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Taucá y Santiago De Chuco; el día 21.04.2022 se tendrá otra reunión en la municipalidad de Pallasca
- De la Cantera Tablachaca, la supervisión está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santa Cruz de Chuca. Además, falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial, Pase por el Centro poblado de Bolognesi.
- De los pases por el Adicional de "Huacaschuque-Inaco", se tiene finiquitado la liberación de pase vehicular de movilización de maquinaria y Transporte de maquinaria por Huacaschuque en reinicio de actividades; pase vehicular de Movilización y desmovilización de Maquinaria por el Centro Poblado de Paccha.
- Aprobación de pase de maquinarias y/o equipos para la ejecución del adicional de obra DME 40. paralelamente se tiene que presentar adicional sobre afectaciones por tránsito de equipos y maquinarias al ejecutarse el adicional DME40.
- Asiento N°1219 (del Supervisor) de fecha 20.04.2022, Aprobación ITS Área Auxiliar Planta Industrial Cantera Sacaycacha.

**7) RECURSOS OFERTADOS:**

Del Contratista:

- a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
- b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:

- a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el especialista de Especialista de Obras de Arte, Jefe de Supervisión, la especialista de costos y presupuestos; el especialista de Topografía se encuentra de días libres por derecho laborales.
- b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el mantenimiento de la impresora Multifuncional.

**8) INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:**

- A la fecha no hubo incidente.

**9) PACRI:**

- El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 y culminara el 15.05.2022.
- Según indica la Ing. Nadia Paz - Jefe de PACRI-TAUCÁ PALLASCA, el servicio es solo de Gestión y Monitoreo de los servicios las afectaciones entre 7 segmentos arqueológicos, que son 40 nuevas afectaciones (cabe indicar que el contratista de que ve este trabajo es el Ing. Yorban Santa Cruz, que encontró más de 40 afectaciones y solo se registró al cumplimiento de sus TDRS



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

de su servicio); además monitorea los trabajos de liberación arqueológica de los segmentos 4 y 5.  
•Revisión de expedientes de pagos pendientes de todo el tramo.

10)ARQUEOLOGÍA:

•Según indica el Lic. Aldo Noriega, se presentó el informe final de las “Áreas de rescate arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5 (Segmento Arqueológico N°4 y 5)” al Ministerio de Cultura a solicitud de PROVIAS Nacional, cabe indicar si hay observaciones el Ministerio de Cultura los emitirá en 15 días para ser absueltas en 10 días, en caso que el proyecto se apruebe esto demoraría un promedio de 1 a 2 meses, después de la aprobación se procedería a solicitar el CIRA esto demoraría un promedio 20 días en consecuencia se procedería solicitar la incorporación por la Dirección Desconcentrada de Cultura – Ancash el mismo que demorara un promedio de 2 a 4 meses; a la fecha se está a la espera del pronunciamiento del Ministerio de Cultura.

11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.

12)MANTENIMIENTO VIAL:

•A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización de obra.

13)OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

-Laguna Cochapampa: conformación de dique.

-Laboratorio de pavimentos y suelos del contratista ICC: Diseño de concreto., realización de diseño de concreto de la Cantera Sacaycacha en coordinación con la supervisión.

•El 27.04.2022 Se realizó la visita al puente Puca de la quebrada Huambicsha ubicada en el km36+120, PVN-ZONAL ANCASH realizó limpieza del acceso derecho al puente

•Con CARTA N°2510019-CG-22-0220, de fecha 27.04.2022, la supervisión remite a la contratista, Reposición de Servicio de agua potable de los pueblos Paccha-Huachaullo.

#### Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia, Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.

•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.

•Se recomienda a la supervisión evaluar la posibilidad de contar con los recursos del Especialista en Relaciones Comunitarias, Especialista Técnico en Liberación de Predios, Especialista Legal en Liberación de Predios, para agilizar las soluciones a las interferencias prediales, sociales.

•Se recomienda a la entidad prever la continuidad de los servicios de PACRI y los servicios Arqueológicos, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.

**Auditoría Fecha De Creación:**

27-04-2022

**Auditoría Fecha De Edición:**

28-04-2022

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

27-04-2022

**Actividades:**

LAGUNA COCHAPAMPA: CONFORMACIÓN DE DIQUE.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1

MO: 1 INGENIERO DE PRODUCCIÓN, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 5 OPERADORES, 4 PEONES, 2 VIGÍAS.

EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 2 VOLQUETES, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 COMPACTADORA VIBRATORIA MANUAL, HERRAMIENTAS MANUALES, CAMIONETA

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

27-04-2022

**Actividades:**

ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTO DEL CONTRATISTA ICC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

-SE APRECIA LA ASISTENCIA DEL ING. VICTOR LUDEÑA ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTO

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

27-04-2022

**Actividades:**

LABORATORIO DE PAVIMENTOS Y SUELOS DEL CONTRATISTA ICC: DISEÑO DE CONCRETO.  
- REALIZACIÓN DE DISEÑO DE CONCRETO DE LA CANTERA SACAYCACHA EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN

**CDescripcion :**

3

MO: 1 INGENIERO DE PAVIMENTOS Y SUELOS DEL CONTRATISTA, 2 JEFES DE LABORATORIO (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 TECNICO DE LABORATORIO, 2 AUXILIARES DE LABORATORIO.  
EM: 1 MEZCALADORA CONCRETO, BRIQUETAS O MOLDES PARA CONCRETO.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

27-04-2022

**Actividades:**

PUENTE PUCA DE LA QUEBRADA HUAMBICSHA UBICADA EN EL KM36+120.

**CDescripcion :**

4

PVN-ZONAL ANCASH REALIZO LIMPIEZA DEL ACCESO DERECHO AL PUENTE

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



**Fotos:**