




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 061_03 - 2022	Fecha Informe: 02 - 05 - 2022	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DIARIO N°061_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****1)CUADERNO DE OBRA:**

- El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta Asiento N°1219 (del Supervisor) de fecha 20.04.2022; actualmente está en custodia del residente; se aprecia que se están registrando asientos en el cuaderno de obra a destiempo

2)AMPLIACIONES DE PLAZO:

- A la fecha hubo ampliación de plazo presentado por el contratista SAP N°31, el mismo que está siendo revisada a por la entidad.

3)ADICIONALES DE OBRAS:

- A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

4)DEDUCTIVOS:

- A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

5)MAYORES METRADOS:

- A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

- Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, también se tiene autorización del acceso al DME 40.

- De la Cantera TRUJILLO la supervisión está solicitando las resoluciones municipales otorgando el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Taucá y Santiago De Chuco.

- De la Cantera Tablachaca, la supervisión está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santa cruz de Chuca. Además, falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial, Pase por el Centro poblado de Bolognesi.

- De los pases por el Adicional de "Huacaschuque-Inaco", se tiene finiquitado la liberación de pase vehicular de movilización de maquinaria y Transporte de maquinaria por Huacaschuque en reinicio de actividades; pase vehicular de Movilización y desmovilización de Maquinaria por el Centro Poblado de Paccha.

- Aprobación de pase de maquinarias y/o equipos para la ejecución del adicional de obra DME 40 paralelamente se tiene que presentar adicional sobre afectaciones por tránsito de equipos y maquinarias al ejecutarse el adicional DME40.

- Con CARTA N°198-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 02.05.2022, la contratista hace de conocimiento a la supervisión, Evaluación Sulfatos en Agregado Fino Cantera Tablachaca Sector Trujillo.

7)RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.

b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el especialista de especialista de costos y presupuestos, especialista de Topografía; el Jefe de Supervisión se encuentra de días libres por derecho laborales.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el mantenimiento de la impresora Multifuncional.

8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:

- A la fecha no hubo incidente.

9)PACRI:

- El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 y culminara el 15.05.2022.

- Según indica la Ing. Nadia Paz - Jefe de PACRI-TAUCA PALLASCA, el servicio es solo de Gestión y Monitoreo de los servicios las afectaciones entre 7 segmentos arqueológicos, que son 40 nuevas afectaciones (cabe indicar que el contratista de que ve este trabajo es el Ing. Yorban Santa Cruz, que encontró más de 40 afectaciones y solo se registró al cumplimiento de sus TDRS de su servicio); además monitorea los trabajos de liberación arqueológica de los segmentos 4 y 5.

- Revisión de expedientes de pagos pendientes de todo el tramo.

- Con CARTA N°2510019-CG-22-0230, de fecha 02.05.2022, la supervisión remite a la contratista, Requerimiento de la Dirección de Derecho de Vía.

10)ARQUEOLOGÍA:

- Según indica el Lic. Aldo Noriega, se presentó el informe final de las "Áreas de rescate arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5 (Segmento Arqueológico N°4 y 5)" al Ministerio de Cultura a

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

solicitud de PROVIAS Nacional, cabe indicar si hay observaciones el Ministerio de Cultura los emitirá en 15 días para ser absueltas en 10 días, en caso que el proyecto se apruebe esto demoraría un promedio de 1 a 2 meses, después de la aprobación se procedería a solicitar el CIRA esto demoraría un promedio 20 días en consecuencia se procedería a solicitar la incorporación por la Dirección Desconcentrada de Cultura – Ancash el mismo que demorara un promedio de 2 a 4 meses; a la fecha se está a la espera del pronunciamiento del Ministerio de Cultura.

11) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

- A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.

- Con CARTA N°196-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 02.05.2022, la contratista hace de conocimiento a la supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 Semana de abril al 01 de mayo 2022.

12) MANTENIMIENTO VIAL:

- A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización de obra.

- Con CARTA N°195-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 02.05.2022, la contratista hace de conocimiento a la supervisión, Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A Mantenimiento de Tránsito y seguridad vial – Semana del 25 de abril al 01 de mayo 2022.

13) OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

- Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

?Laguna Cochabamba: conformación de dique.

- Con CARTA N°195-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 02.05.2022, la contratista hace de conocimiento a la supervisión, Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A Mantenimiento de Tránsito y seguridad vial – Semana del 25 de abril al 01 de mayo 2022.

- Con CARTA N°196-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 02.05.2022, la contratista hace de conocimiento a la supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 Semana de abril al 01 de mayo 2022.

- Con CARTA N°197-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 02.05.2022, la contratista hace de conocimiento a la supervisión, Informe Mensual del Ingeniero Responsable de Topografía (mes de abril 2022).

- Con CARTA N°198-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 02.05.2022, la contratista hace de conocimiento a la supervisión, Evaluación Sulfatos en Agregado Fino Cantera Tablachaca Sector Trujillo.

- Con CARTA N°2510019-CG-22-0227, de fecha 02.05.2022, la supervisión remite a la contratista, Opinión del Especialista de P.E.O.A. Respecto a los Planos de Muros Adicionales del km 11+659.48 al km 33+421.

- Con CARTA N°2510019-CG-22-0228, de fecha 02.05.2022, la supervisión remite a la entidad, Ficha Quincenal N°60 del 16 al 30 de abril del 2022.

- Con CARTA N°2510019-CG-22-0229, de fecha 02.05.2022, la supervisión remite a la contratista, Opinión de la Entidad Respecto al Calendario de Obra Actualizado por decisión de la Controversia N°20 y 21 de la J.R.D.

- Con CARTA N°2510019-CG-22-0230, de fecha 02.05.2022, la supervisión remite a la contratista, Requerimiento de la Dirección de Derecho de Vía.

Recomendaciones:

- Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

- Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia, Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.

- Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.

- Se recomienda a la supervisión evaluar la posibilidad de contar con los recursos del Especialista en Relaciones Comunitarias, Especialista Técnico en Liberación de Predios, Especialista Legal en Liberación de Predios, para agilizar las soluciones a las interferencias prediales, sociales.

- Se recomienda a la entidad prever la continuidad de los servicios de PACRI y los servicios Arqueológicos, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Auditoria Fecha De Creación:

02-05-2022

Auditoria Fecha De Edición:

03-05-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

02-05-2022

Actividades:

OFICINA DE LA SUPERVISIÓN HOB-ASISTENCIA DE LOS COLABORADORES

CDescripcion :

1

-SE APRECIA LA ASISTENCIA DEL ESPECIALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, ESPECIALISTA DE TOPOGRAFÍA, ADMINISTRACIÓN, ASISTENTES, SECRETARIA, CONSERJE.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

02-05-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: CONFORMACIÓN DE DIQUE.

CDescripcion

MO: 1 INGENIERO DE PRODUCCIÓN, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 5 OPERADORES, 4 PEONES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.

EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 2 VOLQUETES, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 COMPACTADORA VIBRATORIA MANUAL, HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

02-05-2022

Actividades:

OFICINA DEL CONTRATISTA ICC - ASISTENCIA DE LOS COLABORADORES.

CDescripcion

- SE APRECIA LA ASISTENCIA DEL ESPECIALISTA DE TOPOGRAFÍA, ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA, TOPOÓGRAFO, ASISTENTES DE TOPOGRAFÍA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**


02-05-2022

Actividades:

OFICINA TÉCNICA DEL CONTRATISTA ICC - ASISTENCIA DE LOS COLABORADORES.

CDescripcion :

- SE APRECIA LA ASISTENCIA DEL JEFE DE OFICINA TÉCNICA-ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTOS, ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD, ASISTENTES TÉCNICOS.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos: