

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe:                                                 | Fecha Informe:       | Nombre De La Obra:                                                      | Personal Encargado:             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Si                 | 102-2022<br>-<br>NAC<br>M -<br>ESC<br>-DO<br>PVN<br>-<br>MTC | 24 -<br>05 -<br>2022 | Carretera Moquegua - Omate<br>- Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50 | CUTIPA MONZON NESTOR<br>ARNULFO |

| Foto Bitacora:                      | Foto Bitacora 2:                    | Foto Bitacora 3:                    | Foto Bitacora 4:                    | Foto Bitacora 5:                    | Foto Bitacora 6:                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> |

**Asunto:**

INFORME N° 102-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MARTES 24 DE MAYO DEL 2022

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

SE TIENE LA VISITA DE LOS INGENIEROS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA REVISION DE LA PAO N° 17 (FARALLON)

INTEGRANTES DE LA INSPECCION FISICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ING. GUSTAVO SULCA ROCA

ING. YOSMEL GUEVARA PACHECO

ING. WILMER TRUJILLO MENDOZA



**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 135+700 AL KM 138+000

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN

CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR

FRONTAL, 01 VOLQUETE.

RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

**Recomendaciones:**

NINGUNA.

**Auditoría Fecha De Creación:**

24-05-2022

**Auditoría Fecha De Edición:**

25-05-2022

**PANEL FOTOGRAFICO****Panel Fotográfico**

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

24-05-2022

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 135+700 AL KM 138+000

**CDescripcion** :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01  
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO  
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

24-05-2022

**Actividades:**

Mantenimiento de Vía

**CDescripcion** :

135+700@136+700

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

24-05-2022

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 120+660 AL KM120+840

**CDescripcion** :VERIFICACION DEL COMITE DE VISITA DE LA C.G.R DE LOSA RIGIDA  
PROPUESTA EN EL ADICIONAL N° 17**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

24-05-2022

**Actividades:****CDescripcion** :**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

24-05-2022

**Actividades:**

UBICACION : PROGRESIVA KM 120+988

**CDescripcion :**IDENTIFICACION DE LA DIAMANTINA EN EL ESTUDIO DE GEOLOGIA DEL  
FARALLON - FALLA INACTIVA**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

5