




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe:       | Nombre De La Obra:                                                                                     | Personal Encargado:       |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Si                 | 02           | 27 -<br>05 -<br>2022 | ICA - LOS MOLINOS -<br>TAMBILLO (KM. 19+7 -<br>KM.33+500), INCLUIDO<br>PUENTE LA ACHIRANA Y<br>ACCESOS | Bances Nizama Eddy Wilmer |

| Foto Bitacora:                                                                    | Foto Bitacora 2:                                                                  | Foto Bitacora 3:                                                                  | Foto Bitacora 4:                                                                   | Foto Bitacora 5:                    | Foto Bitacora 6:                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  |  |  |  | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> |
| <a href="#">Ver imagen completa</a>                                               | <a href="#">Ver imagen completa</a>                                               | <a href="#">Ver imagen completa</a>                                               | <a href="#">Ver imagen completa</a>                                                |                                     |                                     |

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 27/05/2022

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 3+400, 4+080 Y 9+520.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+650, 5+500, 6+258 Y 6+676.  
TRABAJOS EN EL PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PEDRIO DEL KM. 0+100 (SEÑORES CAJAMARCA), PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO, TANQUE DE AGUA DEL KM. 9+800 Y EL NUEVO DME.

#### Auditoria Fecha De Creación:

27-05-2022

#### Auditoria Fecha De Edición:

28-05-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

27-05-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+400

**CDescripcion** :EQUIPOS:  
02 EXCAVADORAS  
04 VOLQUETES  
03 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

1

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

27-05-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 9+520

**CDescripcion :**EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
04 VOLQUETES  
02 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)