



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 04	Fecha Informe: 30 - 05 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 30/05/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 9+930, 11+350, 11+450 Y 13+360.
COLOCACION DE BASE GRANULAR EN EL KM. 1+500 AL 1+800.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+650, 5+500 Y 6+679.
TRABAJOS EN EL PUENTE LA ACHIRANA.
EL CONTRATISTA ESTA PARALIZANDO LOS TRABAJOS DE EXCAVACION POR FALTA DE DME.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES DEL NUEVO DME, PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO Y LIBERACION DE PREDIO DEL KM. 0+100 SRS. CAJAMARCA.

Auditoría Fecha De Creación:

30-05-2022

Auditoría Fecha De Edición:

31-05-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

30-05-2022

Actividades:

CANAL DE RIEGO REVESTIDO KM. 4+650

CDescripcion _____ :

1

PERSONAL 05

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

30-05-2022

Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 6+679

CDescripcion _____ :

2

PERSONAL 08

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

30-05-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 13+360

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

04 VOLQUETES

03 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

3