

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:		Personal Encargado:	
Si	05	3 1 - 0 5 - 2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS		Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 31/05/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+850, 9+860, 11+400 Y 13+200.
TRABAJOS - BASE GRANULAR KM. 1+200.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 5+500, 6+679 Y 10+215.
TRABAJOS EN EL PUENTE LA ACHIRANA.
EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA PARALIZACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE, POR FALTA DE DME.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES DEL NUEVO DME, PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO Y LIBERACION DE PREDIO KM. 0+100 SRS. CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

31-05-2022

Auditoria Fecha De Edición:

01-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

31-05-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES.
01 GRUA
12 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

31-05-2022

Actividades:

TRABAJOS BASE GRANULAR KM. 1+200

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
02 RODILLOS
01 CISTERNA
04 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

31-05-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 13+200

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
03 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

31-05-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 11+400

CDescripcion :

EQUIPOS:

01 TRACTOR

01 EXCAVADORA

03 VOLQUETES

04 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)