

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 07	Fecha Informe: 02 - 06 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: 	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 02/06/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+950, 11+300, 12+900 Y 13+300.
TRABAJOS EN BASE GRANULAR EN EL KM. 2+100.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 9+880 Y 10+215.
TRABAJOS EN EL PUENTE LA ACHIRANA.
SE CONTINUAN PARALIZADOS LOS TRABAJOS DE CORTE, POR FALTA DE DME.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES DEL NUEVO DME, PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO Y LIBERACION DE PREDIO EN EL KM. 0+100 SRS. CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

02-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

03-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

02-06-2022

Actividades:

TRABAJOS EN EL PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

CDescripcion :

EQUIPOS:

01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES

02 GRUAS

01 EXCAVADORA

15 PERSONAL.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De**Fotografia:**

02-06-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 10+215

CDescripcion :

PERSONAL 04

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De**Fotografia:**

02-06-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 11+300

CDescripcion :EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES
03 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

02-06-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+900.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

02-06-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 13+300

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 TRACTOR

04 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

02-06-2022

Actividades:

PASO DE RIEGO KM. 9+880.

CDescripcion :EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)