

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 12	<b>Fecha Informe:</b> 08 - 06 - 2022	<b>Nombre De La Obra:</b> ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 08/06/2022.

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+670, 10+700, 11+670, 13+050 Y 13+220.  
 BASE GRANULAR EN EL KM. 2+400.  
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 10+608 Y 11+976.  
 PUENTE LA ACHIRANA TRABAJOS EN ESTRIBO IZQUIERDO KM. 0+160.  
 HOY VISITO A OBRA EL ING. EDO RAMOS COPA (ADM. CONTRATOS DE PROVIAS NACIONAL).

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO Y LIBERACION DE PREDIO KM. 0+100 SRS. CAJAMARCA.

**Auditoría Fecha De Creación:**

08-06-2022

**Auditoría Fecha De Edición:**

09-06-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

08-06-2022

**Actividades:**

BASE GRANULAR KM. 2+400

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 MOTONIVELADORA  
01 CISTERNA  
01 RODILLO  
04 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

08-06-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 10+700

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

04 VOLQUETES

02 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

08-06-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 11+670

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

03 VOLQUETES

02 PERSONAL

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

08-06-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 13+220.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 TRACTOR  
02 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

4



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

08-06-2022

**Actividades:**

PUENTE LA ACHIRANA KM 0+160.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES

02 GRUAS

01 EXCAVADORA

15 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

5