

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	14	10 - 06 - 2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 10/06/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+600, 11+400, 12+760 Y 13+050.
BASE GRANULAR KM. 2+600.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 11+976 Y 12+540.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN EL ESTRIBO IZQUIERDO KM. 0+160.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100 SRS. CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

10-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

13-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

10-06-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 11+400

CDescripcion :

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
04 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

10-06-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+760

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
04 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

10-06-2022

Actividades:

CANAL REVESTIDO KM. 12+540

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA
18 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

10-06-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA - ESTRIBO IZQUIERDO KM. 0+160.

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES.
02 GRUAS
15 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)