



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	16	14 - 06 - 2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
				Ver imagen completa	Ver imagen completa
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa		

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 14/06/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+600, 11+450 Y 13+220.
BASE GRANULAR EN EL KM. 2+800.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL 1RA CAPA KM. 0+600
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 12+540, 13+298 Y 13+338.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN EL ESTRIBO IZQUIERDO Y DERECHO.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100 SRS. CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

14-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

16-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

14-06-2022

Actividades:Toma de muestra para granulometría km. 2+000
Centro de Acopio de Bicapa.**CDescripcion :**

Personal 04

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

14-06-2022

Actividades:

Tratamiento Superficial Primera Capa km. 0+600

CDescripcion :

EQUIPOS:

01 CAMION IMPRIMADOR

01 ESPARCIDORA

01 RODILLO NEUMATICO

2

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

14-06-2022

Actividades:

Compactacion de Suelo Estribo Derecho

CDescripcion _____ :

Equipos:
03 Vibra pisonos
06 Personal

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

3