

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 17	Fecha Informe: 15 - 06 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15/06/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+650 Y 10+700.
SUB BASE GRANULAR EN EL KM. 6+050.
IMPRIMACION DEL KM. 2+420 AL KM. 2+760 LADO IZQUIERDO.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 10+455 Y 13+298.
PUENTE LA ACHIRANA - MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA.
LLEGARON A OBRA LOS INGENIEROS DE PROVIAS NACIONAL (ING. ADO RAMOS COPA - ADMINISTRADOR DE CONTRATO, ING. CESAR RIOS LEZAMA - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, ING. VICTOR TOLENTINO YPARRAGUIRRE - ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA, ING. DINO CERNA CANELO - ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA, ING. ALBERTO SEMINO VALLE - ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL, DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS).

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100 DE LOS SRS. CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

15-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

16-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

15-06-2022

Actividades:

SUB BASE GRANULAR KM. 6+050

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA
03 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

15-06-2022

Actividades:

PASE DE RIEGO KM. 10+455

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
05 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

15-06-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 10+700

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 TRACTOR

04 VOLQUETES

03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

15-06-2022

Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 13+298

CDescripcion :

PERSONAL 10

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

15-06-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA - MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

02 GRUA

01 EXCAVADORA

01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES.

18 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

15-06-2022

Actividades:

VISITA A OBRA - INGENIEROS DE PROVIAS NACIONAL DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS.

CDescripcion

:

INGENIEROS 05

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)