

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 18	Fecha Informe: 16 - 06 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 16/06/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 6+850, 10+700 Y 12+800.
BASE GRANULAR EN EL KM. 4+800 Y 5+600.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 10+455, 12+100, 12+883 Y 13+298.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN EL ESTRIBO IZQUIERDO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PEDRIO DEL KM. 0+100 DE LOS SRS. CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

16-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

17-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

16-06-2022

Actividades:RECORRIDO A OBRA KM. 4+570
ADICIONALES**CDescripcion :**PERSONAL:
DIRECCION DE ESTUDIOS DE PROVIAS NACIONAL.
SUPERVISION
CONTRATISTA**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

16-06-2022

Actividades:

BASE GRANULAR KM. 4+800

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA
01 RODILLO
03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)