



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	19	17 - 06 - 2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
					Ver imagen completa
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 17/06/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 6+500, 7+050 Y 12+500.
 BASE GRANULAR DEL KM. 4+860 AL KM. 5+240.
 IMPRIMACION DEL KM. 2+760 AL KM. 3+100.
 TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA DEL KM. 1+300 AL KM. 1+820.
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 12+120, 12+883 Y 13+298.
 PTE. LA ACHIRANA - TRABAJOS EN EL ESTRIBO IZQUIERDO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100 DE LOS SRS. CAJAMARCA.

Auditoría Fecha De Creación:

17-06-2022

Auditoría Fecha De Edición:

19-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

17-06-2022

Actividades:

PTE. LA ACHIRANA - TRABAJOS ESTRIBO IZQUIERDO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA KM. 0+200.

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES.
02 GRUAS.
01 EXCAVADORA
15 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

17-06-2022

Actividades:

TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA KM. 1+300.

CDescripcion _____ :

EQUIPO:
01 CAMION IMPRIMIDAR.
01 VOLQUETE
02 RODILLOS.
08 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

17-06-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 11+450.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA.

01 TRACK DRILL

04 VOLQUETES

07 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

17-06-2022

Actividades:

CANAL DE RIEGO KM. 12+120

CDescripcion _____ :

PERSONAL 10

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)