



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	21	20 - 06 - 2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
		<a href="#">Ver imagen completa</a>			
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>				

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 20/06/2022

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 7+080, 10+800 Y 11+430.  
 BASE GRANULAR DEL KM. 4+860 AL 5+240.  
 TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA DEL KM. 2+200 AL KM. 3+100.  
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 12+100 Y 12+883.  
 PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN ESTRIBO IZQUIERDO.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+200, DE LOS SEÑORES CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
20-06-2022	21-06-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

20-06-2022

**Actividades:**

EXCAVACION KM. 7+080.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
03 VOLQUETES  
02 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

20-06-2022

**Actividades:**

CANAL REVESTIDO KM. 12+100.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 08

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

20-06-2022

**Actividades:**

TRATAMIENTO SUPERFICIAL - PRIMERA CAPA KM. 2+200

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 CAMION IMPRIMADOR

01 VOLQUETE

02 RODILLOS

06 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

3



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

20-06-2022

**Actividades:**

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES

02 GRUAS

01 EXCAVADORA

30 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

4