

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 22	Fecha Informe: 21 - 06 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 21/06/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 6+600, 11+400 Y 12+500.
BASE GRANULAR DEL KM. 4+570 AL 5+560.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA DEL KM. 2+700 AL KM. 3+100.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 12+100 Y 12+883.
PUENTE LA ACHIRANA - MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA SEGUNDO TRAMO.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100 DE LOS SEÑORES CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

21-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

23-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

21-06-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 11+400

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES
04 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

21-06-2022

Actividades:

BASE GRANULAR 5+650

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA
01 RODILLO.
04 PERSONAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)