



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 23	Fecha Informe: 22 - 06 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 22/06/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 6+000, 6+140, 6+800 Y 11+400.
 BASE GRANULAR DEL KM. 4+570 AL KM. 5+560.
 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SEGUNDA CAPA DEL KM. 0+350 AL KM. 0+830.
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 12+100 Y 12+883.
 PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN ESTRIBO IZQUIERDO.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO EN EL KM. 0+100, DE LOS SEÑORES CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

22-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

23-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

22-06-2022

Actividades:

TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO KM. 6+800

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 TRACTOR
01 CISTERNA
02 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

22-06-2022

Actividades:

COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE KM. 6+140

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 PERSONAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

22-06-2022

Actividades:

PERFILADO KM. 6+000.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA.
02 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

22-06-2022

Actividades:

TRATAMIENTO SUPERFICIAL SEGUNDA CAPA KM. 0+400

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 CAMION IMPRIMADOR
01 VOLQUETE
01 RODILLO
06 PERSONAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

22-06-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA - MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA KM. 0+200.
TRABAJOS EN ESTRIBO IZQUIERDO.

CDescripcion :

EQUIPOS:
02 GRUAS.
01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES.
01 EXCAVADORA.
30 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

5