



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 24	<b>Fecha Informe:</b> 23 - 06 - 2022	<b>Nombre De La Obra:</b> ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 23/06/2022.

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 6+200, 7+000, 10+200, 11+450, 11+650 Y 12+200.  
BASE GRANULAR DEL KM. 4+570 AL KM. 5+550.  
IMPRIMIMACION DEL KM. 4+860 AL KM. 5+220.  
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SEGUNDA CAPA DEL KM. 0+830 AL KM. 1+030.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 12+500, 12+883 Y 13+250.  
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS DE PERFORACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTRIBO IZQUIERDO.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, DE LOS SEÑORES CAJAMARCA.

**Auditoría Fecha De Creación:**

23-06-2022

**Auditoría Fecha De Edición:**

25-06-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

23-06-2022

**Actividades:**

EXCAVACION EN EL KM. 11+650.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
03 VOLQUETES  
02 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

23-06-2022

**Actividades:**

PASE DE RIEGO KM. 12+500

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 MIXER

02 VIBRACIONES

06 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

23-06-2022

**Actividades:**

PASO DE RIEGO KM. 13+250.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 03

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

23-06-2022

**Actividades:**

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES.  
02 GRUAS.  
01 EXCAVADORA.  
30 PERSONAL

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)