



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:		Personal Encargado:	
Si	25	24 - 06 - 2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS		Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 24/06/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 6+700, 10+200, 10+750, 11+500, 11+800 Y 12+500.
IMPRIMACION DEL KM. 4+880 AL 5+220
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SEGUNDA CAPA DEL KM. 1+030 AL KM. 1+230.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 8+220 Y 13+250.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS DE SOLDADURA DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS, TRAMO 3.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, DE LOS SEÑORES CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

24-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

25-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

24-06-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 10+750

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

24-06-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 11+500.

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
03 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

24-06-2022

Actividades:

PASE DE RIEGO KM. 13+250.

CDescripcion :EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VIBRAPISONES
05 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

24-06-2022

Actividades:

CANAL DE RIEGO REVESTIDO KM. 8+220.

CDescripcion :

PERSONAL 04

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)