

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 30	Fecha Informe: 30 - 06 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 30-06-2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 6+300, 11+230 Y 11+400.
SUB BASE DEL KM. 6+040 AL 6+200.
BASE DEL KM. 5+550 AL 6+060.
IMPRIMACION DEL KM. 4+570 AL 5+520.
OBRAS DE ARTE EN EL KM. 8+595.
PUENTE LA ACHIRANA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL ESTRIBO IZQUIERDO Y ENCOFRADO PARA LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, DE LA FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoría Fecha De Creación:

30-06-2022

Auditoría Fecha De Edición:

01-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

30-06-2022

Actividades:

PASE DE RIEGO KM. 8+595.

CDescripcion _____ :

1

PERSONAL 05

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

30-06-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

CDescripcion _____ :

2

EQUIPOS:
02 GRUAS
25 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

30-06-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 11+230.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 TRACTOR.

02 VOLQUETES.

02 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

30-06-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 12+400

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

03 VOLQUETES

02 PERSONAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)