

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	137- 2022 - NAC M - ESC -DO PVN - MTC	05 - 07 - 2022	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>					

**Asunto:**

INFORME N° 137-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MARTES 05 DE JULIO DEL 2022

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

SE TIENE LA VISITA DE LA COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PARA INSPECCION DE CAMPO CON RESPECTO A LA APROBACION DE LA PAO N° 19 EL CUAL SUPERA EL 15%

INTEGRANTES CGR :  
ING. JULIO PUENTE GUTIERREZ  
ING. WILMER TRUJILLO MENDOZAREPRESENTANTES DE PVN DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD:  
ING. KARINA BARREDA BARRIGA - ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA  
ING. GERRY SAUL DIAZ AGUILAR - ESP. EN HIDROLOGIA.JEFE DE SUPERVISION:  
ING ANGEL JAVIER BALANDRA ARIASCONTRATISTA:  
ING. WILLAN MENDOZA CACERES ESP. TRAZO Y TOPOGRAFIA



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 102+500 AL KM 104+500

#### RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN

CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR

FRONTAL, 01 VOLQUETE.

#### RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

### Recomendaciones:

NINGUNA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

05-07-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

07-07-2022

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

05-07-2022

**Actividades:**

UBICACION: PUENTE TAMAÑA PROGRESIVA KM 101+372

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1

DE ACUERDO AL EXPEDIENTE DE LA PAO 19 SE INSPECCIONO LA UBICACION DE LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA DEBAJO DEL PUENTE.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

05-07-2022

**Actividades:**

UBICACION: KM 49+480 DEFENSA RIVEREÑA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

EN LA VISITA SE INSPECCIONO LA UBICACION PROYECTADA TADUD INFERIOR LADO IZQUIERDO DE LA CALZADA.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

05-07-2022

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+200 - PUENTE AMARILLO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

INSPECCION CORRESPONDIENTE A LA PAO 19 : DEFENSA RIVEREÑA ENROCADO MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y LIMPIEZA RIVEREÑA COMO INDICA EL EXPEDIENTE.

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

05-07-2022

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 102+500 AL KM 103+500

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
 MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01  
 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO  
 BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

05-07-2022

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO KM 103+500 AL KM 104+500

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA EXISTENTE.

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)