

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 36	Fecha Informe: 07 - 07 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 07/07/2022.					
Conclusiones: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+150, 9+700, 10+050, 10+770 Y 11+100. BASE GRANULAR DEL KM. 5+550 AL 6+490. TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA DEL KM. 4+580 AL 5+000. OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 8+595, 11+020 Y 13+300. PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN ESTRIBO IZQUIERDO Y ACERO EN LOSA. LLEGARON A OBRA EL ING. LUIS CORDOVA APARCANA Y EL ING. EDO RAMOS COPA, DE LA DIRECCION DE OBRAS DE PROVIAS NACIONAL.					
Recomendaciones: AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.					
Auditoria Fecha De Creación: 07-07-2022		Auditoria Fecha De Edición: 09-07-2022			

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

07-07-2022

Actividades:

PASO DE RIEGO KM. 8+595.

CDescripcion :

1

PERSONAL 03

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

07-07-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 11+100.

CDescripcion :

2

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
03 VOLQUETES
02 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

07-07-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 10+770.

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

07-07-2022

Actividades:

BASE GRANULAR KM. 5+700.

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA
01 RODILLO
03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

07-07-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200

CDescripcion :

PERSONAL 25

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

07-07-2022

Actividades:

TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA KM. 4+800.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 CAMION IMPRIMADOR.

01 VOLQUETE

01 RODILLO

06 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)