



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 41	Fecha Informe: 13 - 07 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 13/07/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 10+050 Y 10+850.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 6+840, 11+115, 11+230 Y 11+485.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN EL ESTRIBO IZQUIERDO Y EN LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

13-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

14-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

13-07-2022

Actividades:

TRABAJOS DE RESCATE ARQUEOLOGICO. KM. 4+200

CDescripcion _____ :

PERSONAL 13

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

13-07-2022

Actividades:

BASE GRANULAR KM. 6+680

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA
01 RODILLO
03 PERSONAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

13-07-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 10+850

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
03 VOLQUETES
02 PERSONAL.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

13-07-2022

Actividades:

PASE DE RIEGO KM. 11+115

CDescripcion _____ :

PERSONAL 05

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)