





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 43	Fecha Informe: 15 - 07 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15/07/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 7+600 Y 9+700.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SEGUNDA CAPA DEL KM. 4+580 AL KM. 4+700.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 0+300, 6+840, 11+115, 11+230, 11+380 Y 13+298.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN ESTRIBO IZQUIERDO Y EN LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+041 AL KM. 0+161, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

15-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

17-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

15-07-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 9+700

CDescripcion :EQUIPOS:
01 TRACTOR
02 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

15-07-2022

Actividades:

CANAL DE RIEGO REVESTIDO KM. 11+230.

CDescripcion :

PERSONAL 06

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De**Fotografia:**

15-07-2022

Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 13+298

CDescripcion

:

PERSONAL 03

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De**Fotografia:**

15-07-2022

Actividades:

ENROCADO DE PROTECCION KM. 0+300

CDescripcion

:

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
03 PERSONAL.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)