



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	143-2022 - NAC M - ESC - DO PVN - MTC	12 - 07 - 2022	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 143-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MARTES 12 DE JULIO DEL 2022

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

SE TIENE LA VISITA DE LA COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. DESDE EL DIA DE AYER LUNES 11 EL ENCUENTRO FUE EN PUQUINA KM 153+500 PARA INSPECCION DE CAMPO CON RESPECTO A LA APROBACION DE LA PAO N° 16 EL CUAL SUPERA EL 15% - ETAPA RECURSO DE APELACION ULTIMA INSTANCIA.

INTEGRANTES CGR :

ING. CHARLIE MANUEL ACUÑA BARNUEVO - JEFE DE EQUIPO EVALUADOR
ING. JOSEPH PAUL LINAJA AYALA - INTEGRANTE DE EQUIPO EVALUADOR.

REPRESENTANTES DE PVN DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD:

ING. KARINA BARREDA BARRIGA - ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA
ING. EUGENIO OSOSRIO GUERRA - ESP. EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA.

JEFE DE SUPERVISION:

ING ANGEL JAVIER BALANDRA ARIAS

CONTRATISTA:

ING. WILLAN MENDOZA CACERES ESP. TRAZO Y TOPOGRAFIA



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 119+000 AL KM 121+000

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPOGRAFOS

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

12-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

19-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

12-07-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 119+000 AL KM 121+000

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

12-07-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 121+000 AL KM 122+000

CDescripcion _____ :

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA EXISTENTE.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

12-07-2022

Actividades:

MURO KM 101+825 AL KM 101+832

CDescripcion _____ :

3

DE ACUERDO AL EXPEDIENTE DE LA PAO 16 SE INSPECCIONO LA UBICACION DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL MURO DE CONTENCIÓN.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

12-07-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 124+780

CDescripcion _____ :

4

EN LA VISITA SE INSPECCIONO LA UBICACION PROYECTADA ALCANTARILLA TMC CON RESPECTO A LA NECESIDAD Y OTROS DEL EXPEDIENTE DE LA PAO.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)