



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	144-2022 - NAC M - ESC -DO PVN - MTC	13 - 07 - 2022	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 144-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIERCOLES 13 DE JULIO DEL 2022

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

SE TIENE LA VISITA DE LA COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PARA INSPECCION DE CAMPO CON RESPECTO A LA APROBACION DE LA PAO N° 16 EL CUAL SUPERA EL 15% - ETAPA RECURSO DE APELACION ULTIMA INSTANCIA.

INTEGRANTES CGR :

ING. CHARLIE MANUEL ACUÑA BARNUEVO - JEFE DE EQUIPO EVALUADOR
ING. JOSEPH PAUL LINAJA AYALA - INTEGRANTE DE EQUIPO EVALUADOR.

REPRESENTANTES DE PVN DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD:
ING. KARINA BARREDA BARRIGA - ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA
ING. EUGENIO OSOSRIO GUERRA - ESP. EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA.

JEFE DE SUPERVISION:
ING ANGEL JAVIER BALANDRA ARIAS

CONTRATISTA:
ING. WILLAN MENDOZA CACERES ESP. TRAZO Y TOPOGRAFIA

LA ACTIVIDAD DE HOY: FIRMA DEL ACTA DE VISITA DE INSPECCION A OBRA

Conclusiones:

SE INFORMA QUE PRODUCTO DEL SISMO DEL DÍA DE AYER (6:36PM) Y RÉPLICAS HASTA EL DÍA DE HOY, SE HAN PRODUCIDO DERRUMBES Y OTRAS AFECTACIONES EN SECTORES DE LA CARRETERA, COMO SON:

- KM 62+000, QUE HAN PRODUCIDO INTERRUPCIÓN DEL TRÁNSITO. EN ATENCIÓN POR EL CONTRATISTA
- KM 84+000, CAIDA DE ROCAS EN PLATAFORMA.
- KM 98+070, CAIDA DE MATERIAL Y ROCAS MEDIANAS
- KM 110+000 AFECTACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA LONGITUDINAL. ATENDIDO EN HORAS DE LA MAÑANA POR DOS GASFITEROS DEL CONTRATISTA.
- KM 113+000, CAIDA DE MATERIAL Y ROCAS. ATENDIDO POR EL CONTRATISTA
- KM 114+000 AL KM 116+500, CAIDA DE ROCAS. ATENDIDO POR EL CONTRATISTA.
- KM 121+000, CAIDA DE MATERIAL. ATENDIDO POR EL CONTRATISTA
- KM 132+600, AGRIETAMIENTO DE PLATAFORMA (LONGITUDINAL). SE HA REALIZADO TRABAJOS DE RELLENO
- 149+600, CAIDA DE ROCAS (UNO DE TAMAÑO EXTREMO: 5X4M APROX), HAY TRÁNSITO POR UN CARRIL DE LA VÍA.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA QUE PRODUCTO DE LOS MOVIMIENTOS TELURICOS QUE SE ESTAN PRESENTANDO, DEBE ESTAR MÁS ALERTA PARA ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA QUE INTERFIERA CON EL NORMAL TRANSITO DE LA VIA.

Auditoria Fecha De Creación:

13-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

19-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO**Panel Fotográfico****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Nivel:**

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

13-07-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS KM 115+000 AL KM 122+000

CDescripcion :

1

LIMPIEZA DE PLATAFORMA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

13-07-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LASPROGRESIVAS KM 122+000 AL KM 130+000

CDescripcion :

LIMPIEZA DE PLATAFORMA A CAUSA DEL DESPRENDIMIENTO DE TIERRA Y PIEDRAS POR EL SISMO DE AYER.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

13-07-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS KM 130+000 AL KM 135+000

CDescripcion :

ELIMINACION Y LIMPIEZA DE PLATAFORMA DE MATERIAL PROVENIENTE DEL DESPRENDIMIENTO A CAUSA DEL SISMO.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

3