

# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:

Si

Nro Infor me: Fech a Infor me:

149-2022 19-- 07-NAC 2022

ESC -DO PVN -MTC

M

Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora

Ver imagen completa

### Asunto:

INFORME N° 149-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MARTES 19 DE JULIO DEL 2022

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA



© Provias Nacional 20/07/2022 05:30:43

#### MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

#### Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 132+000 AL KM 135+000

#### **RECURSOS DEL CONTRATISTA:**

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR): 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN
CISTERNA AGUA, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 VOLQUETE.

### RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:

a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR
b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

## Recomendaciones:

NINGUNA.

## Auditoria Fecha De Creación:

Auditoria Fecha De Edición:

19-07-2022

20-07-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

# Panel Fotográfico



© Provias Nacional 20/07/2022 05:30:43

## MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

1

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-07-2022

## **Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 132+000 AL KM 134+000

### **CDescripcion**

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO MAQUINARIA(INCL. OPERADOR): 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:

Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa



## MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

2

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-07-2022

## **Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 132+000 AL KM 134+000

### CDescripcion\_\_\_

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4



Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

3

Fecha De Fotografia:

No Aplica

19-07-2022

## **Actividades:**

UBICACION: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 134+000 AL KM 135+000

## CDescripcion\_\_\_\_

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA EXISTENTE.



Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa



© Provias Nacional 20/07/2022 05:30:43