

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 48	Fecha Informe: 21 - 07 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 21/07/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO EN LOS KMS. 9+250, 8+900 Y 8+700.
BASE GRANULAR DEL KM. 7+000 AL 8+000.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SEGUNDA CAPA DEL KM. 6+055 AL 6+440.
ENROCADO DE PROTECCION EN EL KM. 0+300.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN ESTRIBO IZQUIERDO Y LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 07 (DME) Y LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoría Fecha De Creación:

21-07-2022

Auditoría Fecha De Edición:

21-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

21-07-2022

Actividades:

TRATAMIENTO SUPERFICIAL SEGUNDA CAPA KM. 6+030.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 TANQUE IMPRIMADOR

01 VOLQUETE

01 RODILLO

06 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

21-07-2022

Actividades:

BASE GRANULAR KM. 7+600

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
02 RODILLOS
01 CISTERNA
03 PERSONAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

21-07-2022

Actividades:

ENROCADO DE PROTECCION KM. 0+300.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

02 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

3