

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	49	22 - 07 - 2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 22/07/2022.

Conclusiones:

SUB BASE GRANULAR KM. 6+750.
BASE GRANULAR KM. 7+400.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 11+100 Y 11+115.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°07 (DME).

Auditoria Fecha De Creación:

22-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

23-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

22-07-2022

Actividades:

CANAL DE RIEGO KM. 11+100.

CDescripcion :EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 VOLQUETE
05 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

22-07-2022

Actividades:

BASE GRANULAR KM. 6+750.

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO
01 CISTERNA
03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

22-07-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200

CDescripcion :EQUIPOS:
02 GRUAS
15 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)