



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	50	23 - 07 - 2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
		<a href="#">Ver imagen completa</a>			
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>				

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 23/07/2022

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN KM. 9+360.  
 BASE GRANULAR EN EL KM. 6+550.  
 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SEGUNDA CAPA DEL KM. 5+800 AL KM. 6+440.  
 CANAL DE RIEGO REVESTIDO EN EL KM. 11+100.  
 PUENTE LA ACHIRANA - MONTAJE DE ESTRUCTURA ULTIMO TRAMO Y TRABAJOS DE ACERO EN LOSA.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA APROBACION DEL ADICIONAL N° 07 (DME) Y LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
23-07-2022	25-07-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

23-07-2022

**Actividades:**

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
02 GRUAS.  
25 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

1



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

23-07-2022

**Actividades:**

ENROCADO DE PROTECCION KM. 0+300.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
02 EXCAVADORAS  
03 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

23-07-2022

**Actividades:**

BASE GRANULAR KM. 6+550

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 MOTONIVELADORA  
01 CISTERNA  
01 RODILLO  
03 PERSONAL.

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)